

MONITORIZAREA NIVELULUI DE SERVICIU A4 – Acoperire apa potabila – Program BUCUR 2015 – 2016

I. PREVEDERI CONTRACTUALE

- Definitie

- 100% din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de distributie de capacitate adecvata amplasate in asa fel incat distanta de la conducta la limita oricarei gospodarii pe strada sau in apropierea strazii sa nu fie mai mare de 50 m, conform Caietului de Sarcini - Anexa A - Partea I - Aria Serviciilor.
- “Capacitate adecvata” - conducta sa aiba dimensiunile si starea adecvata si sa fie deservita de o retea care sa aiba dimensiunea si starea care sa-i permita transportul apei la toate gospodariile de pe sau din apropierea strazii la debitele si presiunile cerute conform Contractului de Concesiune.
- “Strada” - orice drum, cale, bulevard sau artera de circulatie de orice tip care se afla pe domeniul public, are un cod postal si este mentionata pe hartiile oficiale ale Municipality valabile la Data Licitatiei.
- “Gospodarie” - orice cladire de orice fel, indiferent de folosinta, pentru care se face alimentarea cu apa, care exista si este reprezentata pe hartiile oficiale ale Municipality valabile la Data Licitatiei

- Formula de calcul

Raportul dintre lungimea strazilor echipate cu retele de apa potabila si lungimea totala a strazilor existente la Data licitatiei.

$$NSA4 = \frac{\text{Lungimea totala a strazilor care realiz. conf. la sf. anului}}{\text{Lungimea totala a strazilor la data licitatiei} - L \text{ totala EA}} \times 100$$

- Termen limita de conformitate

Termenul Limita de Conformitate este anul 10 de concesiune (16.11.2010).

Datorita aparitiei Evenimentului de Forta Majora, constand in incalcarea de catre RADET a angajamentelor contractuale fata de concesionar, Termenul Limita de Conformitate a fost decalat cu Perioada Serviciilor Pierdute (593 zile incepand de la data de 17.11.2010) pana la data de 30.06.2012.

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a transmis prin scrisoarea nr. 84963/27.10.2010, inregistrata la AMRSP cu nr. 769/27.10.2010, completata cu adresa nr. 706/18.08.2011, conforma cu Medierea litigului de catre Expertul Tehnic International din noiembrie 2010 si cu Actul Adicional nr. 6/2009, Raportul privind stadiul realizarii Nivelului de Serviciu A4 – Acoperire apa.

- Perioada de Evaluare

- Evaluarea Initiala trebuie efectuata pentru o perioada ce se incheie cu 75 de zile inainte de TLC. Conform Contractului de Concesiune (art.1.2 Anexa III – Caietul de Sarcini) datele pe baza carora se va face evaluarea conformitatii vor fi cele obtinute in timpul unei perioade de evaluare continua ce se termina cu 75 de zile inainte de TLC (Perioada de Evaluare Initiala).
- Pe baza datelor inregistrate, Concesionarul va trebui sa prezinte Autoritatii de Reglementare Tehnica cu cel putin 40 de zile inainte de TLC raportul de Evaluare Initiala. Autoritatea are la dispozitie 20 de zile pentru a emite o scrisoare de Certificare a Conformitatii sau de respingere a acesteia

- Masurare

Lungimea strazilor prevazute cu conducte de distributie, ca procent din lungimea totala a strazilor existente la Data Licitatiei

- Monitorizare

- Concesionarul intocmeste registrele bazelor de date, cuprinzand lista strazilor la data licitatiei si toate informatiile la zi privind extinderile realizate, impreuna cu toate documentele, proiectele, planurile, procesele verbale si alte inregistrari ale investitiilor facute.
- Tabelele rezumative trebuie sa includa lungimea totala a strazilor conforme la inceputul anului, proportia lungimii strazilor conforme la inceputul anului, lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea in timpul anului, lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea la sfarsitul anului si lungimea anticipata a strazilor care urmeaza sa realizeze conformitatea in anul urmator.
- Inregistrările din baza de date se tin de catre concesionar in conformitate cu formatul aprobat prin Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr.17/2003. Rapoartele S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. contin tabele rezumative prezentate in formatul aprobat prin Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr.12/2004.
- Autoritatea de Reglementare Tehnica analizeaza rapoartele Concesionarului si verifica inregistrările din baza de date. Informatiile sunt stocate, cumulate si transmise anual Autoritatii de Reglementare Tehnica, dar pe masura ce sunt inregistrate sunt verificate periodic prin sondaj de catre aceasta.

- Excluderi Admisibile

Contractul de Concesiune prevede urmatoarele tipuri de Excluderi Admisibile:

- Strazi nepavate
- Strazile care nu au fost inca echipate cu o retea de apa potabila in cazul in care s-a primit un angajament ferm de a se face conectarea la sursa de alimentare cu apa de catre mai putin de 50% din gospodariile situate pe acele strazi

- Nivel Standard Obiectiv (NSO)

100% din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de distributie de capacitate adecvata

II. MONITORIZAREA SI EVALUAREA NIVELULUI DE SERVICIU A4

- Nivel Standard de Baza (NSB)

85%, aprobat prin Decizia ARBAC nr. 20/2006, reprezentand raportul dintre lungimea de 1642 km a strazilor echipate cu retele de apa potabila la Data Licitatiei si lungimea totala de 1928 km a strazilor existente in Municipiul Bucuresti la aceeasi data

- Modificari ale Contractului de Concesiune care vizeaza Nivelele de Servicii A4- Acoperire Apa si B2-Acoperire Canal

Evolutia politicilor de dezvoltare a orasului Bucuresti realizata de autoritatile locale a antrenat un ritm accelerat de dezvoltare urbanistica a orasului in perioada 2000-2009, ceea ce a condus la necesitatea dezvoltarii infrastructurii in acelasi ritm, astfel incat Concedentul si sectoarele Municipiului Bucuresti au realizat extinderi ale retelelor de alimentare cu apa si canalizare si in afara cadrului impus de Contractul de Concesiune. Prin urmare, Nivelele de Servicii A4- Acoperire Apa si B2-Acoperire Canal au ramas neadaptate dezvoltarii urbanistice a Municipiului Bucuresti, fapt care a fost remarcat si de Comisia de Experti Internationali, in raportul sau din ianuarie 2009, acesta recomandand Partilor Contractului de Concesiune "sa convina asupra unei dezvoltari logice a serviciilor, in conformitate cu necesitatile clientului".

- Actul Adicional nr. 6 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 358/2009

In vederea adaptarii programului de extindere a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare realizat de Concesionar la necesitatile de dezvoltare urbanistica ale Concedentului, CGMB a aprobat prin HCGMB nr. 358/2009 Actul Adicional nr. 6 la Contractul de Concesiune, in care Partile au convenit sa inlocuiasca Nivelele de Servicii "Acoperire - Proportie din strazile existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de apa potabila" (NS A4) si "Acoperire - Proportia strazilor existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de canalizare" (NS B2) cu un program de investitii in valoare de **200.000.000 lei** finantat de concesionar si destinat extinderii retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare stabilite de concedent impreuna cu concesionarul, ce se va derula pe o perioada de sase ani incepand cu anul calendaristic urmator certificarii Conformitatii Initiale denumit "Programul Bucur".

Lucrarile de extindere ale retelelor de alimentare cu apa si canalizare ce vor fi realizate in cadrul Programului Bucur vor fi stabilite de Concedent impreuna cu Concesionarul, prin reprezentantii acestora numiti in Comitetul de Coordonare. Desi conditiile contractuale prevazute in Actul Adicional nr. 6/2009 referitoare la inceperea Programului Bucur nu au fost indeplinite la inceputul anului 2011, partile au convenit demararea activitatii Comitetului de Coordonare al Programului Bucur, ai carui membrii au fost numiti prin Dispozitia Primarului General nr. 463/26.04.2010 modificata prin Dispozitia Primarului General nr.368/2015 si Decizia Directorului General al ANB nr. 136/03.05.2010 si in care AMRSP este reprezentat, astfel incat sa fie create conditiile inceperii lucrarilor in primavara anului 2011. In acest scop a fost validata lista lucrarilor ce urmau a fi executate in primul an al Programului Bucur si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a facut demersurile pentru realizarea documentatiilor tehnice si obtinerea autorizatiilor necesare pentru inceperea lucrarilor.

- Actul Adicional nr. 8 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 122/2011

Pentru demararea cat mai rapida a Programului Bucur si avand in vedere importanta acestuia pentru concedent si locuitorii Capitalei, Concesionarul a fost de acord ca Evaluarea Conformitatii Initiale a NS A4 si B2 sa fie realizata inainte de expirarea Perioadei Serviciilor Pierdute. Astfel, a fost adoptat Actul Adicional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 122/2011 care stabileste ca Programul "Bucur" va demara imediat dupa Certificarea Conformitatii NS A4 si B2 de catre AMRSP.

Potrivit prevederilor Actului Adicional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, care tine cont de Procesul verbal de mediere semnat de Concesionar, AMRSP si de Expertul Tehnic la data de 04.11.2010 (Anexa nr. 1 la Actul Adicional nr. 8/2011), Concesionarul (S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.) trebuie, de asemenea, sa compenseze Concedentul cu "Lucrari suplimentare" in valoare de **6,7 milioane euro**, reprezentand valoarea extinderilor care intrau in obligatiile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru anul 2010 si care nu au fost finantate de Concesionar, in acest fel fiind mentinut echilibrul financiar al concesiunii. Aceste lucrari suplimentare trebuie stabilite de PARTI (Concedent si Concesionar) si trebuie finalizate cel tarziu pana la sfarsitul Programului Bucur, dar in plus de acesta.

- Actul Adicional nr. 10 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 245/2013

Avand in vedere necesitatea adaptarii cat mai rapide a obligatiilor Concesionarului la necesitatile actuale si de perspectiva ale Municipiului Bucuresti, prin Protocolul din data de 27.05.2013 privind implementarea unor masuri solicitate de municipalitate, Concedentul a solicitat Concesionarului, care a acceptat, asumarea unor obligatii suplimentare fata de cele ce ii revin conform Contractului de Concesiune. Astfel, Partile au convenit extinderea, incepand cu anul 2013, a obiectului Programului Bucur cu lucrari aferente si/sau in legatura cu Sistemul de Alimentare cu Apa si de Canalizare si cu protectia acestuia, care nu au fost cuprinse in obligatiile Concesionarului asumate prin Contractul de Concesiune.

In Protocolul pentru aplicarea clauzei 3.2. din Actul Adicional nr. 10 la Contractul de Concesiune, semnat de Partile Contractului, Concesionarul confirma ca a demarat lucrarile solicitate de Concedent in zonele Magurele si Petricani si ca va face toate eforturile pentru finalizarea acestora pana la mijlocul anului 2014.

- **Monitorizarea si Evaluarea Programelor BUCUR si LUCRARI SUPLIMENTARE**

- **Programul Bucur - Extinderi de retele de alimentare cu apa si de canalizare**

Ca si in anii anteriori, in anul 2015, elaborarea listei anuale de lucrari de extindere ale retelelor de alimentare cu apa realizate in cadrul Programului BUCUR a fost stabilita de Concedent impreuna cu Concesionarul, prin reprezentantii acestora numiti in Comitetul de Coordonare al Programului Bucur, in care AMRSP este reprezentat.

*Situatia financiara - Program Bucur
extinderi retele de alimentare cu apa si de canalizare
- pana la data de 31.12.2015 -*

<i>Anul</i>	<i>Alocare financiară conform CC (lei)</i>	<i>Valoare extinderi apa (lei)</i>	<i>Valoare extinderi canal (lei)</i>	<i>Valoare totala extinderi(lei)</i>
<i>Anul 1 (2011-2012)</i>	33 333 333	15 793 751	47 582 370	63 376 121
<i>Anul 2 (2012-2013)</i>	33 333 333	4 525 912	18 577 577	23 103 489
<i>Anul 3 (2013-2014)</i>	33 333 333	5 094 346	3 440 515	8 534 861
<i>Anul 4 (2014-2015)</i>	33 333 333	7 284 100	15 826 670	23 110 770
Total	133 333 332	32 698 109	85 427 132	118 125 241

Rețele de alimentare cu apă

<i>Lungime retea apa (km)</i>	<i>Anul 1 (2011-2012)</i>	<i>Anul 2 (2012-2013)</i>	<i>Anul 3 (2013-2014)</i>	<i>Anul 4 (2014-2015)</i>	<i>Total</i>
<i>Rețele executate</i>	25,61	8,47	4,17	-	38,25
<i>Rețele în derulare</i>	-	-	6,65	31,71	38,36
Total	25,61	8,47	10,82	31,71	76,61

*Lista strazilor pe care s-au realizat extinderi de retele de alimentare cu apa in cadrul Programului Bucur
- pana la data de 31.12.2015 -*

Anul 1					
Nr. crt.	Strada	Sector	Lungime (ML)	Stadiu	Data conectarii
1	Aries	1	105	receptie	04.08.2014
2	Avrameni	1	161,5	receptie	09.11.2011
3	Athanasie Enescu	1	360	receptie	27.11.2014
4	Cavnic	1	500	receptie	03.10.2014
5	Chitilei	1	886	receptie	30.03.2012
6	Costesti	1	175	receptie	03.10.2014
7	Cristesti	1	192	receptie	03.10.2014
8	Godeanu Constantin	1	470,5	receptie	22.06.2012
9	Homorod	1	123	receptie	03.10.2014
10	Nada Florilor	2	133,8	receptie	06.04.2012
11	Nadlag	1	216	receptie	04.08.2014
12	Ohaba	1	85	receptie	03.10.2014
13	Paroseni (prelungire)	1	100	receptie	03.10.2014
14	Atletilor	2	260,5	receptie	14.06.2011
15	Biserica Floreasca	2	118	receptie	23.02.2011
16	Sold. Bulgaru N. Ion	2	86	receptie	08.04.2011
17	Chefalului (intrare)	2	211	receptie	01.11.2012
18	Coifului	2	73,5	receptie	11.05.2011
19	Cumpenei	2	544	receptie	23.03.2012
20	Cumpenei (intrarea)	2	58	receptie	23.03.2012
21	Dobroiesti (soseaua)	2	431	receptie	12.05.2011
22	Fanfarei (intrarea)	2	101	receptie	13.03.2012
23	Minerilor	2	291,8	receptie	20.12.2011
24	Roinita	2	64	receptie	13.03.2012
25	Saltului	2	507	receptie	25.11.2011
26	Zalelor	2	140	receptie	15.02.2011
27	Ziduri intre Vii (intrarea)	2	484	receptie	21.03.2011
28	Alba Iulia	3	-	receptie	07.12.2011
29	Argintului	3	106	receptie	21.05.2013
30	Argonului	3	225,5	receptie	26.02.2013
31	Burnitei	3	201,5	receptie	15.11.2011
32	Gara Catelu (Sosea)	3	167	receptie	19.02.2014
33	Grigore Ion	3	69	receptie	21.05.2013
34	Horezu	3	657	receptie	19.07.2011
35	Rodul Pamantului	3	224	receptie	20.02.2014

36	Ciuruleasa	4	154	receptie	30.05.2012
37	Alexandria (artera apa)	5	760	receptie	20.06.2012
38	Alexandriei (conducta ap I)	5	3274	receptie	22.05.2014
39	Batasani (intrare)	5	225	receptie	21.12.2012
40	Branistea	5	82	receptie	06.12.2012
41	Carelor	5	144	receptie	06.12.2012
42	Constantin Contescu	5	343	receptie	06.12.2012
43	Curtea de Arges	5	170	receptie	06.12.2012
44	Drumul Vulturesti	5	137.5	receptie	06.12.2012
45	Gaesti	5	71	receptie	06.12.2012
46	Gaesti (intrarea)	5	175.2	receptie	06.12.2012
47	Garoafei	5	532	receptie	06.12.2012
48	Glavacioc	5	103	receptie	06.12.2012
49	Grindu	5	207.7	receptie	21.12.2012
50	Gura Padinii	5	199	receptie	21.12.2012
51	Herculane	5	301	receptie	20.06.2012
52	Mandresti		590	executat terti	
53	Nefliului	5	575.5	receptie	06.12.2012
54	Negoita Targovisteanu	5	243	receptie	20.06.2012
55	Neptun	5	150	receptie	06.12.2012
56	Pecinisca	5	289	receptie	20.06.2012
57	Penteleu	5	104	receptie	06.12.2012
58	Perinita	5	407	receptie	06.12.2012
59	Lonea (prelungire)	1	148	receptie	03.10.2014
60	Piatra Olt	5	323	receptie	21.12.2012
61	Pitesti	5	458	receptie	06.12.2012
62	Ruscai	5	207	receptie	06.12.2012
63	Santana	5	507	receptie	21.12.2012
64	Santimbru	5	276	receptie	20.06.2012
65	Slatina	5	463.4	receptie	21.12.2012
66	Gheorghe Sufaru	5	375	receptie	20.06.2012
67	Talmaci	5	248.5	receptie	21.12.2012
68	Targovistei	5	123.5	receptie	06.12.2012
69	Teius	5	1265.7	receptie	21.12.2012
70	Topleț	5	282	receptie	20.06.2012
71	Valea Timisului	5	396.2	receptie	21.12.2012
72	Vartejului	5	845	receptie	06.12.2012
73	Drum la Rosu (intrare)	6	413	receptie	17.05.2013
74	Drum la Rosu	6	338.6	receptie	17.05.2013
75	Fantana Oilor	6	158	Executat terti	
76	Montana	6	452	receptie	05.07.2012
77	Patrarului	6	321	receptie	03.09.2013
78	Patrarului (intrare)	6	224	receptie	03.09.2013
79	Poiana Lacului	6	332	receptie	17.05.2013
80	Szabo Gabriela	6	270	Executat terti	
81	Zambetului	6	215	receptie	03.09.2013

Anul 2					
Nr. crt.	Strada	Sector	Lungime (ML)	Stadiu	Data conectarii
1	Valului	1	170	receptie	12.02.2014
2	Chitilei	1	542.5	receptie	06.03.2013
3	Laculet	1	65	receptie	22.01.2015
4	Moigrad	1	51	receptie	22.01.2015
5	Raschita	1	40	receptie	22.01.2015
6	Zablaului	1	60	receptie	22.01.2015
7	Manuscrisului	1	92	receptie	30.09.2013
8	Eraclie Ion	1	291	receptie	16.12.2014
9	Drum Lapus	1	985	receptie	16.12.2014
10	Afirmarii	2	80	receptie	09.12.2013
11	Brana	2	108	receptie	03.10.2014
12	Carstea Logofatul	2	200	receptie	09.12.2013
13	Ferestrei	2	246.5	receptie	09.12.2013
14	Folclorului	2	224	receptie	03.10.2014
15	Sold. Ghe. Zamfir	2	185	receptie	06.10.2014
16	Gimalau	2	172	receptie	03.10.2014
17	Ineu (intrare)	2	-	receptie	03.10.2014

18	Neagota	2	102	receptie	09.12.2013
19	Neagota (completare)	2	243	receptie	30.07.2013
20	Palamidei	2	137	receptie	03.10.2014
21	Parau Nicolae	2	200	receptie	03.10.2014
22	Paroseni	2	102	receptie	06.10.2014
23	Cap. Ispir Petre	2	322	receptie	30.07.2014
24	Pietrisului	2	250	receptie	30.07.2014
25	Safirului	2	73	receptie	30.07.2014
26	Sipca	2	593	receptie	09.12.2013
27	Tiglelor	2	162	receptie	30.07.2014
28	Marin Ion	2	132	receptie	03.10.2014
29	Olanelor	2	38	receptie	03.10.2014
30	Raul Colentina	2	139	receptie	09.12.2013
31	Steaua Rosie	2	435	receptie	03.10.2014
32	Petricani	2	121	receptie	09.12.2013
33	Dragusin Deleanu	2	160	receptie	27.09.2012
34	Salinei	4	288	receptie	31.10.2012
35	Bardasului	5	500	Executat terti	
36	Floare de Varf	5	200	receptie	23.04.2014
37	Cascioarelor (intrare)	5	236	receptie	23.04.2014
38	Dantelei	5	630	receptie	17.01.2012
39	Salaj	5	150	receptie	23.01.2014
40	Vladimiri (intrare)	5	200	receptie	14.10.2013

Anul 3					
Nr. crt.	Strada	Sector	Lungime (ML)	Stadiu	Data conectarii
1	Bucuresti-Targoviste	1	85	receptie	11.04.2014
2	Subcetate	1	153	receptie	24.02.2014
3	Prel. Ghencea (tronson 1)	6	1515	receptie	25.03.2014
4	Prel. Ghencea (tronson 2)	6	390	receptie	18.07.2014
5	Osiei	6	800	receptie	29.08.2014

Anul 4					
Nr. crt.	Strada	Sector	Lungime (ML)	Stadiu	Data conectarii
1	Neptun	5	345	receptie	06.12.2012
2	Madrigalului	1	75	receptie	07.11.2012
3	Sold. Stefan Pascale	2	40	receptie	03.10.2014
4	Vointei, Consumului, Coop	6	30	receptie	23.10.2014

Pe langa lucrarile de extindere ale retelelor publice de alimentare cu apa pe strazile enumerate in tabelul de mai sus, care au fost receptionate si conectate in vederea utilizarii serviciului, se afla in diferite stadii de executie numeroase strazi (ancheta primara, tema de proiectare, studiu solutie, proiect, executie, nota finalizare, receptie), dintre care:

- Str. Vaselor, Drumul Cooperativei, str. Ghidigeni, str. Osiei
- Zona Chitila Triaj: str. Campul cu Maci, str. Cupsani, str. Garii, str. Mamaia, str. Murfatlar
- Zona Prelungirea Ghencea: str. Donitei, str. Floare Galbena, str. Padurea Tauzului
- Extinderea retelelor de alimentare cu apa in zona de nord a municipiului Bucuresti

- Probleme intampinate in derularea Programului Bucur

- **aspecte administrative** – strazi localizate pe proprietate privata sau incerta, strazi inchise sau blocate de rezidenti, intarzierea elaborarii planurilor urbanistice zonale – toate aceste probleme administrative au dus la reprogramarea/suspendarea unor lucrari de investitii in retea de alimentare cu apa sau la intarzieri in obtinerea autorizatiilor necesare pentru construire.

- **caracteristici tehnice** – prezenta de-a lungul unor strazi a apeductelor, cai ferate, conducte de petrol, etc - aceste aspecte au implicat solicitari suplimentare din partea legislatiei (zone de protectie sanitara, dezafectarea conductelor de petrol, etc), ceea ce a condus la solutii tehnice complexe, mai scumpe si a caror implementare a durat mai mult. Unele dintre lucrari au fost reprogramate sau chiar anulate.

- **executarea de lucrari pe strazi modernizate de autoritatile locale (in garantie)** – pe aceste strazi a fost necesara obligatia de a reface pavajul cu societatile care erau responsabile de asigurarea garantiei, rezultand un cost mai ridicat al lucrarilor.

- Programul Lucrari suplimentare

In aplicarea Actului Aditonal nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 122/2011, Concesionarul S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. trebuie, de asemenea, sa compenseze Concedentul cu **“Lucrari suplimentare”** in valoare de **6,7 milioane euro (aprox. 30.150.000 lei)** reprezentand valoarea extinderilor care

intra in obligatiile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru anul 2010 si care nu au fost finantate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. Lucrarile suplimentare sunt stabilite de Concedent si Concesionar in cadrul Comitetului de Coordonare al Programului Bucur, in care AMRSP este reprezentat.

Indicatori financiari - pana la data de 31.12.2015

In prezent situatia realizarilor din cadrul programului "Lucrari Suplimentare" este urmatoarea:

(Mii lei)

-	Valoarea totala conform Contractului de Concesiune	30 150
-	Valoarea investitiilor executate pana in prezent	239 473

In cadrul programului "Lucrari Suplimentare" au fost executate lucrari de reabilitare ale retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Centrul Istoric, artera Buzesti -Berzei, zona Laminorului, zona Magurele, precum si intregiri bransamente si racorduri, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Denumire cale acces	Sector	Tip lucrare	Lungime	Stadiu	Data conectarii
1	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire apa	127	receptie	16.11.2011
2	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire apa	27	receptie	16.11.2011
3	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire canal	35	receptie	16.11.2011
4	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire canal	87	receptie	16.11.2011
5	Stavropoleos	3	Inlocuire apa	177	receptie	16.11.2011
6	Stavropoleos	3	Inlocuire apa	50.5	receptie	16.11.2011
7	Stavropoleos	3	Inlocuire canal	75	receptie	16.11.2011
8	Stavropoleos	3	Inlocuire canal	75	receptie	16.11.2011
9	Pasaj Francez	3	Inlocuire apa	82	receptie	24.11.2011
10	Pasaj Francez	3	Inlocuire canal	25	receptie	24.11.2011
11	Soarelui	3	Inlocuire apa	45	receptie	24.11.2011
12	Soarelui	3	Inlocuire canal	54.5	receptie	24.11.2011
13	Covaci	3	Inlocuire canal	210	receptie	24.11.2011
14	Gabroveni	3	Inlocuire canal	-	receptie	09.12.2011
15	Gabroveni	3	Inlocuire apa	-	receptie	09.12.2011
16	Sepcari	3	Inlocuire apa	140	receptie	09.12.2011
17	Sepcari	3	Inlocuire canal	130	receptie	09.12.2011
18	Caldarari	3	Inlocuire apa	70	receptie	09.12.2011
19	Caldarari	3	Inlocuire canal	-	receptie	09.12.2011
20	Postei	3	Inlocuire apa	113	receptie	12.12.2012
21	Postei	3	Inlocuire canal	45	receptie	12.12.2012
22	Postei	3	Inlocuire canal	100	receptie	12.12.2012
23	Selari	3	Inlocuire canal	162	receptie	12.12.2012
24	Buzesti - Berzei	1	Extindere apa	1850	receptie	14.08.2014
25	Intregiri bransamente si/sau racorduri pe retele existente	1	-	-	In derulare	-
26	Bucuresti-Magurele	5	Extindere canal	-	Nota finalizare	-
27	Zona Petricani drum	5	-	-	receptie	12.12.2014