

## MONITORIZAREA NIVELULUI DE SERVICIU A4 – Acoperire apa potabila – Program BUCUR 2016 – 2017

### I. PREVEDERI CONTRACTUALE

#### - Definitie

- 100% din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de distributie de capacitate adecvata amplasate in asa fel incat distanta de la conducta la limita oricarei gospodarii pe strada sau in apropierea strazii sa nu fie mai mare de 50 m, conform Caietului de Sarcini - Anexa A - Partea I - Aria Serviciilor.
- "Capacitate adecvata" - conducta sa aiba dimensiunile si starea adecvata si sa fie deservita de o retea care sa aiba dimensiunea si starea care sa-i permita transportul apei la toate gospodariile de pe sau din apropierea strazii la debitele si presiunile cerute conform Contractului de Concesiune.
- "Strada" - orice drum, cale, bulevard sau artera de circulatie de orice tip care se afla pe domeniul public, are un cod postal si este mentionata pe hartiile oficiale ale Municipality valabile la Data Licitatiei.
- "Gospodarie" - orice cladire de orice fel, indiferent de folosinta, pentru care se face alimentarea cu apa, care exista si este reprezentata pe hartiile oficiale ale Municipality valabile la Data Licitatiei

#### - Formula de calcul

Raportul dintre lungimea strazilor echipate cu retele de apa potabila si lungimea totala a strazilor existente la Data licitatiei.

$$NSA4 = \frac{\text{Lungimeatotala a strazilor care realiz.conf. la sf.anului}}{\text{Lungimeatotala a strazilor la data licitatiei - L totala EA}} \times 100$$

#### - Termen limita de conformitate

Termenul Limita de Conformitate este anul 10 de concesiune (16.11.2010).  
Datorita aparitiei Evenimentului de Forta Majora, constand in incalcarea de catre RADET a angajamentelor contractuale fata de concesionar, Termenul Limita de Conformitate a fost decalat cu Perioada Serviciilor Pierdute (593 zile incepand de la data de 17.11.2010) pana la data de 30.06.2012.  
In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a transmis prin scrisoarea nr. 84963/27.10.2010, inregistrata la AMRSP cu nr. 769/27.10.2010, completata cu adresa nr. 706/18.08.2011, conforma cu Medierea litigului de catre Expertul Tehnic International din noiembrie 2010 si cu Actul Adicional nr. 6/2009, Raportul privind stadiul realizarii Nivelului de Serviciu A4 – Acoperire apa

#### - Perioada de Evaluare

- Evaluarea Initiala trebuie efectuata pentru o perioada ce se incheie cu 75 de zile inainte de TLC. Conform Contractului de Concesiune (art.1.2 Anexa III – Caietul de Sarcini) datele pe baza carora se va face evaluarea conformitatii vor fi cele obtinute in timpul unei perioade de evaluare continua ce se termina cu 75 de zile inainte de TLC (Perioada de Evaluare Initiala).
- Pe baza datelor inregistrate, Concesionarul va trebui sa prezinte Autoritatii de Reglementare Tehnica cu cel putin 40 de zile inainte de TLC raportul de Evaluare Initiala. Autoritatea are la dispozitie 20 de zile pentru a emite o scrisoare de Certificare a Conformitatii sau de respingere a acesteia

#### - Masurare

Lungimea strazilor prevazute cu conducte de distributie, ca procent din lungimea totala a strazilor existente la Data Licitatiei

#### - Monitorizare

- Concesionarul intocmeste registrele bazelor de date, cuprinzand lista strazilor la data licitatiei si toate informatiile la zi privind extinderile realizate, impreuna cu toate documentele, proiectele, planurile, procesele verbale si alte inregistrari ale investitiilor facute.
- Tabelele rezumative trebuie sa includa lungimea totala a strazilor conforme la inceputul anului, proportia lungimii strazilor conforme la inceputul anului, lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea in timpul anului, lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea la sfarsitul anului si lungimea anticipata a strazilor care urmeaza sa realizeze conformitatea in anul urmator.
- Inregistrările din baza de date se tin de catre concesionar in conformitate cu formatul aprobat prin Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr.17/2003. Rapoartele S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. contin tabele rezumative prezentate in formatul aprobat prin Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr.12/2004.
- Autoritatea de Reglementare Tehnica analizeaza rapoartele Concesionarului si verifica inregistrările din baza de date. Informatiile sunt stocate, cumulate si transmise anual Autoritatii de Reglementare Tehnica, dar pe masura ce sunt inregistrate sunt verificate periodic prin sondaj de catre aceasta.

#### - Excluderi Admisibile

Contractul de Concesiune prevede urmatoarele tipuri de Excluderi Admisibile:

- Strazi nepavate
- Strazile care nu au fost inca echipate cu o retea de apa potabila in cazul in care s-a primit un angajament ferm de a se face conectarea la sursa de alimentare cu apa de catre mai putin de 50% din gospodariile situate pe acele strazi

#### - Nivel Standard Obiectiv (NSO)

100% din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de distributie de capacitate adecvata

## II. MONITORIZAREA SI EVALUAREA NIVELULUI DE SERVICIU A4

### - Nivel Standard de Baza (NSB)

85%, aprobat prin Decizia ARBAC nr. 20/2006, reprezentand raportul dintre lungimea de 1642 km a strazilor echipate cu retele de apa potabila la Data Licitatiei si lungimea totala de 1928 km a strazilor existente in Municipiul Bucuresti la aceeasi data

### - Modificari ale Contractului de Concesiune care vizeaza Nivelele de Servicii A4- Acoperire Apa si B2-Acoperire Canal

Evolutia politicilor de dezvoltare a orasului Bucuresti realizata de autoritatile locale a antrenat un ritm accelerat de dezvoltare urbanistica a orasului in perioada 2000-2009, ceea ce a condus la necesitatea dezvoltarii infrastructurii in acelasi ritm, astfel incat Concedentul si sectoarele Municipiului Bucuresti au realizat extinderi ale retelelor de alimentare cu apa si canalizare si in afara cadrului impus de Contractul de Concesiune. Prin urmare, Nivelele de Servicii A4- Acoperire Apa si B2-Acoperire Canal au ramas neadaptate dezvoltarii urbanistice a Municipiului Bucuresti, fapt care a fost remarcat si de Comisia de Experti Internationali, in raportul sau din ianuarie 2009, acesta recomandand Partilor Contractului de Concesiune "sa convina asupra unei dezvoltari logice a serviciilor, in conformitate cu necesitatile clientului".

### - Actul Adicional nr. 6 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 358/2009

In vederea adaptarii programului de extindere a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare realizat de Concesionar la necesitatile de dezvoltare urbanistica ale Concedentului, CGMB a aprobat prin HCGMB nr. 358/2009 Actul Adicional nr. 6 la Contractul de Concesiune, in care Partile au convenit sa inlocuiasca Nivelele de Servicii "Acoperire - Proportie din strazile existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de apa potabila" (NS A4) si "Acoperire - Proportia strazilor existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de canalizare" (NS B2) cu un program de investitii in valoare de **200.000.000 lei** finantat de concesionar si destinat extinderii retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare stabilite de concedent impreuna cu concesionarul, ce se va derula pe o perioada de sase ani incepand cu anul calendaristic urmator certificarii Conformitatii Initiale denumit "Programul Bucur".

Lucrarile de extindere ale retelelor de alimentare cu apa si canalizare ce vor fi realizate in cadrul Programului Bucur vor fi stabilite de Concedent impreuna cu Concesionarul, prin reprezentantii acestora numiti in Comitetul de Coordonare. Desi conditiile contractuale prevazute in Actul Adicional nr. 6/2009 referitoare la inceperea Programului Bucur nu au fost indeplinite la inceputul anului 2011, partile au convenit demararea activitatii Comitetului de Coordonare al Programului Bucur, ai carui membrii au fost numiti prin Dispozitia Primarului General nr. 463/26.04.2010 modificata prin Dispozitia Primarului General nr.368/2015 si Decizia Directorului General al ANB nr. 136/03.05.2010 si in care AMRSP este reprezentat, astfel incat sa fie create conditiile inceperii lucrarilor in primavara anului 2011. In acest scop a fost validata lista lucrarilor ce urmau a fi executate in primul an al Programului Bucur si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a facut demersurile pentru realizarea documentatiilor tehnice si obtinerea autorizatiilor necesare pentru inceperea lucrarilor.

### - Actul Adicional nr. 8 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 122/2011

Pentru demararea cat mai rapida a Programului Bucur si avand in vedere importanta acestuia pentru concedent si locuitorii Capitalei, Concesionarul a fost de acord ca Evaluarea Conformitatii Initiale a NS A4 si B2 sa fie realizata inainte de expirarea Perioadei Serviciilor Pierdute. Astfel, a fost adoptat Actul Adicional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 122/2011 care stabileste ca Programul "Bucur" va demara imediat dupa Certificarea Conformitatii NS A4 si B2 de catre AMRSP.

Potrivit prevederilor Actului Adicional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, care tine cont de Procesul verbal de mediere semnat de Concesionar, AMRSP si de Expertul Tehnic la data de 04.11.2010 (Anexa nr. 1 la Actul Adicional nr. 8/2011), Concesionarul (S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.) trebuie, de asemenea, sa compenseze Concedentul cu "Lucrari suplimentare" in valoare de **6,7 milioane euro**, reprezentand valoarea extinderilor care intrau in obligatiile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru anul 2010 si care nu au fost finantate de Concesionar, in acest fel fiind mentinut echilibrul financiar al concesiunii. Aceste lucrari suplimentare trebuie stabilite de PARTI (Concedent si Concesionar) si trebuie finalizate cel tarziu pana la sfarsitul Programului Bucur, dar in plus de acesta.

### - Actul Adicional nr. 10 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 245/2013

Avand in vedere necesitatea adaptarii cat mai rapide a obligatiilor Concesionarului la necesitatile actuale si de perspectiva ale Municipiului Bucuresti, prin Protocolul din data de 27.05.2013 privind implementarea unor masuri solicitate de municipalitate, Concedentul a solicitat Concesionarului, care a acceptat, asumarea unor obligatii suplimentare fata de cele ce ii revin conform Contractului de Concesiune. Astfel, Partile au convenit extinderea, incepand cu anul 2013, a obiectului Programului Bucur cu lucrari aferente si/sau in legatura cu Sistemul de Alimentare cu Apa si de Canalizare si cu protectia acestuia, care nu au fost cuprinse in obligatiile Concesionarului asumate prin Contractul de Concesiune.

In Protocolul pentru aplicarea clauzei 3.2. din Actul Adicional nr. 10 la Contractul de Concesiune, semnat de Partile Contractului, Concesionarul confirma ca a demarat lucrarile solicitate de Concedent in zonele Magurele si Petricani si ca va face toate eforturile pentru finalizarea acestora pana la mijlocul anului 2014.

- **Monitorizarea si Evaluarea Programelor BUCUR si LUCRARI SUPLIMENTARE**

- **Programul Bucur - Extinderi de retele de alimentare cu apa si de canalizare**

Ca si in anii anteriori, in anul 2016, elaborarea listei anuale de lucrari de extindere ale retelelor de alimentare cu apa realizate in cadrul Programului BUCUR a fost stabilita de Concedent impreuna cu Concesionarul, prin reprezentantii acestora numiti in Comitetul de Coordonare al Programului Bucur, in care AMRSP este reprezentat.

*Situatia financiara "Program Bucur"*  
*extinderi retele de alimentare cu apa si de canalizare*  
*- pana la data de 31.12.2016 -*

| <i>Anul</i>               | <i>Alocare financiară conform CC (lei)</i> | <i>Valoare extinderi apa (lei)</i> | <i>Valoare extinderi canal (lei)</i> | <i>Valoare totala extinderi (lei)</i> |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Anul 1 (2011-2012)</i> | 33 333 333                                 | 15 793 751                         | 47 582 370                           | 63 376 121                            |
| <i>Anul 2 (2012-2013)</i> | 33 333 333                                 | 4 525 912                          | 18 577 577                           | 23 103 489                            |
| <i>Anul 3 (2013-2014)</i> | 33 333 333                                 | 6 515 316                          | 10 775 938                           | 17 291 254                            |
| <i>Anul 4 (2014-2015)</i> | 33 333 333                                 | 7 284 100                          | 24 266 643                           | 36 211 544                            |
| <b>Total</b>              | <b>133 333 332</b>                         | <b>38 779 880</b>                  | <b>101 202 528</b>                   | <b>139 982 408</b>                    |

*Retele de alimentare cu apă*

| <i>Lungime retea apa (km)</i> | <i>Anul 1 (2011-2012)</i> | <i>Anul 2 (2012-2013)</i> | <i>Anul 3 (2013-2014)</i> | <i>Anul 4 (2014-2015)</i> | <i>Total</i> |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| <i>Retele executate</i>       | 25,6                      | 8,5                       | 11,2                      | 8,5                       | 53,8         |
| <i>Retele in derulare</i>     | -                         | -                         | -                         | 23,3                      | 23,3         |
| <b>Total</b>                  | <b>25,6</b>               | <b>8,5</b>                | <b>11,2</b>               | <b>31,8</b>               | <b>77,1</b>  |

*Lista strazilor pe care s-au realizat extinderi de retele de alimentare cu apa in cadrul Programului Bucur*  
*- pana la data de 31.12.2016 -*

| <b>Anul 1</b>   |                             |               |                     |               |                        |
|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|
| <i>Nr. crt.</i> | <i>Strada</i>               | <i>Sector</i> | <i>Lungime (ML)</i> | <i>Stadiu</i> | <i>Data conectarii</i> |
| 1               | Aries                       | 1             | 105                 | receptie      | 04.08.2014             |
| 2               | Avrameni                    | 1             | 161,5               | receptie      | 09.11.2011             |
| 3               | Athanasie Enescu            | 1             | 360                 | receptie      | 27.11.2014             |
| 4               | Cavnic                      | 1             | 500                 | receptie      | 03.10.2014             |
| 5               | Chitilei                    | 1             | 886                 | receptie      | 30.03.2012             |
| 6               | Costesti                    | 1             | 175                 | receptie      | 03.10.2014             |
| 7               | Cristesti                   | 1             | 192                 | receptie      | 03.10.2014             |
| 8               | Godeanu Constantin          | 1             | 470,5               | receptie      | 22.06.2012             |
| 9               | Homorod                     | 1             | 123                 | receptie      | 03.10.2014             |
| 10              | Nada Florilor               | 2             | 133,8               | receptie      | 06.04.2012             |
| 11              | Nadlag                      | 1             | 216                 | receptie      | 04.08.2014             |
| 12              | Ohaba                       | 1             | 85                  | receptie      | 03.10.2014             |
| 13              | Paroseni (prelungire)       | 1             | 100                 | receptie      | 03.10.2014             |
| 14              | Atletilor                   | 2             | 260,5               | receptie      | 14.06.2011             |
| 15              | Biserica Floreasca          | 2             | 118                 | receptie      | 23.02.2011             |
| 16              | Sold. Bulgaru N. Ion        | 2             | 86                  | receptie      | 08.04.2011             |
| 17              | Chefalului (intrare)        | 2             | 211                 | receptie      | 01.11.2012             |
| 18              | Coifului                    | 2             | 73,5                | receptie      | 11.05.2011             |
| 19              | Cumpenei                    | 2             | 544                 | receptie      | 23.03.2012             |
| 20              | Cumpenei (intrarea)         | 2             | 58                  | receptie      | 23.03.2012             |
| 21              | Dobroiesti (soseaua)        | 2             | 431                 | receptie      | 12.05.2011             |
| 22              | Fanfarei (intrarea)         | 2             | 101                 | receptie      | 13.03.2012             |
| 23              | Minerilor                   | 2             | 291,8               | receptie      | 20.12.2011             |
| 24              | Roinita                     | 2             | 64                  | receptie      | 13.03.2012             |
| 25              | Saltului                    | 2             | 507                 | receptie      | 25.11.2011             |
| 26              | Zalelor                     | 2             | 140                 | receptie      | 15.02.2011             |
| 27              | Ziduri intre Vii (intrarea) | 2             | 484                 | receptie      | 21.03.2011             |
| 28              | Alba Iulia                  | 3             | -                   | receptie      | 07.12.2011             |
| 29              | Argintului                  | 3             | 106                 | receptie      | 21.05.2013             |
| 30              | Argonului                   | 3             | 225,5               | receptie      | 26.02.2013             |
| 31              | Burnitei                    | 3             | 201,5               | receptie      | 15.11.2011             |
| 32              | Gara Catelu (Sosea)         | 3             | 167                 | receptie      | 19.02.2014             |
| 33              | Grigore Ion                 | 3             | 69                  | receptie      | 21.05.2013             |
| 34              | Horezu                      | 3             | 657                 | receptie      | 19.07.2011             |
| 35              | Rodul Pamantului            | 3             | 224                 | receptie      | 20.02.2014             |
| 36              | Ciuruleasa                  | 4             | 154                 | receptie      | 30.05.2012             |

|    |                             |   |        |                |            |
|----|-----------------------------|---|--------|----------------|------------|
| 37 | Alexandria (artera apa)     | 5 | 760    | receptie       | 20.06.2012 |
| 38 | Alexandriei (conducta ap I) | 5 | 3274   | receptie       | 22.05.2014 |
| 39 | Batasani (intrare)          | 5 | 225    | receptie       | 21.12.2012 |
| 40 | Branistea                   | 5 | 82     | receptie       | 06.12.2012 |
| 41 | Carelor                     | 5 | 144    | receptie       | 06.12.2012 |
| 42 | Constantin Contescu         | 5 | 343    | receptie       | 06.12.2012 |
| 43 | Curtea de Arges             | 5 | 170    | receptie       | 06.12.2012 |
| 44 | Drumul Vulturesti           | 5 | 137,5  | receptie       | 06.12.2012 |
| 45 | Gaesti                      | 5 | 71     | receptie       | 06.12.2012 |
| 46 | Gaesti (intrarea)           | 5 | 175,2  | receptie       | 06.12.2012 |
| 47 | Garoafei                    | 5 | 532    | receptie       | 06.12.2012 |
| 48 | Glavacioc                   | 5 | 103    | receptie       | 06.12.2012 |
| 49 | Grindu                      | 5 | 207,7  | receptie       | 21.12.2012 |
| 50 | Gura Padinii                | 5 | 199    | receptie       | 21.12.2012 |
| 51 | Herculane                   | 5 | 301    | receptie       | 20.06.2012 |
| 52 | Mandresti                   |   | 590    | executat terti | -          |
| 53 | Nefliului                   | 5 | 575,5  | receptie       | 06.12.2012 |
| 54 | Negoita Targovisteanu       | 5 | 243    | receptie       | 20.06.2012 |
| 55 | Neptun                      | 5 | 150    | receptie       | 06.12.2012 |
| 56 | Pecinisca                   | 5 | 289    | receptie       | 20.06.2012 |
| 57 | Penteleu                    | 5 | 104    | receptie       | 06.12.2012 |
| 58 | Perinita                    | 5 | 407    | receptie       | 06.12.2012 |
| 59 | Lonea (prelungire)          | 1 | 148    | receptie       | 03.10.2014 |
| 60 | Piatra Olt                  | 5 | 323    | receptie       | 21.12.2012 |
| 61 | Pitesti                     | 5 | 458    | receptie       | 06.12.2012 |
| 62 | Ruscai                      | 5 | 207    | receptie       | 06.12.2012 |
| 63 | Santana                     | 5 | 507    | receptie       | 21.12.2012 |
| 64 | Santimbru                   | 5 | 276    | receptie       | 20.06.2012 |
| 65 | Slatina                     | 5 | 463,4  | receptie       | 21.12.2012 |
| 66 | Gheorghe Sufaru             | 5 | 375    | receptie       | 20.06.2012 |
| 67 | Talmaci                     | 5 | 248,5  | receptie       | 21.12.2012 |
| 68 | Targovistei                 | 5 | 123,5  | receptie       | 06.12.2012 |
| 69 | Teius                       | 5 | 1265,7 | receptie       | 21.12.2012 |
| 70 | Toplest                     | 5 | 282    | receptie       | 20.06.2012 |
| 71 | Valea Timisului             | 5 | 396,2  | receptie       | 21.12.2012 |
| 72 | Vartejului                  | 5 | 845    | receptie       | 06.12.2012 |
| 73 | Drum la Rosu (intrare)      | 6 | 413    | receptie       | 17.05.2013 |
| 74 | Drum la Rosu                | 6 | 338,6  | receptie       | 17.05.2013 |
| 75 | Fantana Oilor               | 6 | 158    | Executat terti | -          |
| 76 | Montana                     | 6 | 452    | receptie       | 05.07.2012 |
| 77 | Patrarului                  | 6 | 321    | receptie       | 03.09.2013 |
| 78 | Patrarului (intrare)        | 6 | 224    | receptie       | 03.09.2013 |
| 79 | Poiana Lacului              | 6 | 332    | receptie       | 17.05.2013 |
| 80 | Szabo Gabriela              | 6 | 270    | Executat terti | -          |
| 81 | Zambetului                  | 6 | 215    | receptie       | 03.09.2013 |

| Anul 2   |                   |        |              |          |                 |
|----------|-------------------|--------|--------------|----------|-----------------|
| Nr. crt. | Strada            | Sector | Lungime (ML) | Stadiu   | Data conectarii |
| 1        | Valului           | 1      | 170          | receptie | 12.02.2014      |
| 2        | Chitilei          | 1      | 542,5        | receptie | 06.03.2013      |
| 3        | Laculet           | 1      | 65           | receptie | 22.01.2015      |
| 4        | Moigrad           | 1      | 51           | receptie | 22.01.2015      |
| 5        | Raschita          | 1      | 40           | receptie | 22.01.2015      |
| 6        | Zablaului         | 1      | 60           | receptie | 22.01.2015      |
| 7        | Manuscrisului     | 1      | 92           | receptie | 30.09.2013      |
| 8        | Eraclie Ion       | 1      | 291          | receptie | 16.12.2014      |
| 9        | Drum Lapus        | 1      | 985          | receptie | 16.12.2014      |
| 10       | Afirmarii         | 2      | 80           | receptie | 09.12.2013      |
| 11       | Brana             | 2      | 108          | receptie | 03.10.2014      |
| 12       | Carstea Logofatul | 2      | 200          | receptie | 09.12.2013      |
| 13       | Ferestrei         | 2      | 246,5        | receptie | 09.12.2013      |
| 14       | Folclorului       | 2      | 224          | receptie | 03.10.2014      |
| 15       | Sold. Ghe. Zamfir | 2      | 185          | receptie | 06.10.2014      |
| 16       | Gimalau           | 2      | 172          | receptie | 03.10.2014      |
| 17       | Ineu (intrare)    | 2      | -            | receptie | 03.10.2014      |
| 18       | Neagota           | 2      | 102          | receptie | 09.12.2013      |

|    |                        |   |     |                |            |
|----|------------------------|---|-----|----------------|------------|
| 19 | Neagota (completare)   | 2 | 243 | receptie       | 30.07.2013 |
| 20 | Palamidei              | 2 | 137 | receptie       | 03.10.2014 |
| 21 | Parau Nicolae          | 2 | 200 | receptie       | 03.10.2014 |
| 22 | Paroseni               | 2 | 102 | receptie       | 06.10.2014 |
| 23 | Cap. Ispir Petre       | 2 | 322 | receptie       | 30.07.2014 |
| 24 | Pietrisului            | 2 | 250 | receptie       | 30.07.2014 |
| 25 | Safirului              | 2 | 73  | receptie       | 30.07.2014 |
| 26 | Sipca                  | 2 | 593 | receptie       | 09.12.2013 |
| 27 | Tiglelor               | 2 | 162 | receptie       | 30.07.2014 |
| 28 | Marin Ion              | 2 | 132 | receptie       | 03.10.2014 |
| 29 | Olanelor               | 2 | 38  | receptie       | 03.10.2014 |
| 30 | Raul Colentina         | 2 | 139 | receptie       | 09.12.2013 |
| 31 | Steaua Rosie           | 2 | 435 | receptie       | 03.10.2014 |
| 32 | Petricani              | 2 | 121 | receptie       | 09.12.2013 |
| 33 | Dragusin Deleanu       | 2 | 160 | receptie       | 27.09.2012 |
| 34 | Salinei                | 4 | 288 | receptie       | 31.10.2012 |
| 35 | Bardasului             | 5 | 500 | Executat terti | -          |
| 36 | Floare de Varf         | 5 | 200 | receptie       | 23.04.2014 |
| 37 | Cascioarelor (intrare) | 5 | 236 | receptie       | 23.04.2014 |
| 38 | Dantelei               | 5 | 630 | receptie       | 17.01.2012 |
| 39 | Salaj                  | 5 | 150 | receptie       | 23.01.2014 |
| 40 | Vladimiri (intrare)    | 5 | 200 | receptie       | 14.10.2013 |

| <b>Anul 3</b>   |                           |               |                     |               |                        |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|
| <b>Nr. crt.</b> | <b>Strada</b>             | <b>Sector</b> | <b>Lungime (ML)</b> | <b>Stadiu</b> | <b>Data conectarii</b> |
| 1               | Bucuresti-Targoviste      | 1             | 85                  | receptie      | 11.04.2014             |
| 2               | Dobrogeanu Ghenea         | 1             | 1584                | receptie      | 24.06.2016             |
| 3               | Subcetate                 | 1             | 153                 | receptie      | 24.02.2014             |
| 4               | Vaselor                   | 2             | 50                  | receptie      | 06.02.2015             |
| 5               | Donitei                   | 6             | 115                 | receptie      | 27.02.2016             |
| 6               | Floare Galbena            | 6             | 139                 | receptie      | 27.07.2016             |
| 7               | Prel. Ghencea (tronson 1) | 6             | 1515                | receptie      | 25.03.2014             |
| 8               | Prel. Ghencea (tronson 2) | 6             | 390                 | receptie      | 18.07.2014             |
| 9               | Padurea Tauzului          | 6             | 136                 | receptie      | 27.07.2016             |
| 10              | Osiei                     | 6             | 800                 | receptie      | 29.08.2014             |
| 11              | Drumul Cooperativei       | 5             | 435                 | receptie      | 04.11.2016             |
| 12              | IRA- Laminorului          | 1             | 390                 | receptie      | 17.06.2016             |

| <b>Anul 4</b>   |                            |               |                     |               |                        |
|-----------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|
| <b>Nr. crt.</b> | <b>Strada</b>              | <b>Sector</b> | <b>Lungime (ML)</b> | <b>Stadiu</b> | <b>Data conectarii</b> |
| 1               | Neptun                     | 5             | 345                 | receptie      | 06.12.2012             |
| 2               | Madrigalului               | 1             | 75                  | receptie      | 07.11.2012             |
| 3               | Sold. Stefan Pascale       | 2             | 40                  | receptie      | 03.10.2014             |
| 4               | Vointei, Consumului, Coop  | 6             | 30                  | receptie      | 23.10.2014             |
| 5               | Oinei                      | 1             | 105                 | receptie      | -                      |
| 6               | Peles                      | 3             | 60                  | receptie      | -                      |
| 7               | Ghe. Ionescu Sisesti       | 1             | 535                 | receptie      | -                      |
| 8               | Pisc Mosuluim Pisc Radului | 1             | 492                 | receptie      | 24.02.2015             |
| 9               | Nicolae Grigorescu         | 3             | 1850                | receptie      | -                      |
| 10              | Privighetorilor            | 1             | 2350                | receptie      | 13.06.2016             |
| 11              | Sf. Constantin si Elena    | 1             | 200                 | receptie      | -                      |
| 12              | Wilhem Filderman           | 3             | 100                 | receptie      | 12.01.2016             |
| 13              | Cobadin                    | 5             | 51                  | receptie      | 16.05.2016             |
| 14              | Amara                      | 4             | 110                 | receptie      | -                      |

Pe langa lucrarile de extindere ale retelelor publice de alimentare cu apa pe strazile enumerate in tabelul de mai sus, care au fost receptionate si conectate in vederea utilizarii serviciului, se afla in diferite stadii de executie numeroase strazi (ancheta primara, tema de proiectare, studiu solutie, proiect, executie, nota finalizare, receptie), dintre care:

- Str. Ceptura, str. Oxigenului, Drumul intre Tarlale
- Zona Chitila Triaj: stsd. Campul cu Maci, str. Cupsani, str. Garii, str. Mamaia, str. Murfatlar
- Zona Prelungirea Ghencea: str. Alesd
- Studiu de Fezabilitate pentru Extinderea retelelor de canalizare in zona de nord a municipiului Bucuresti, delimitata de Sos. Odai-Sos. Bucuresti-Ploiesti- Str. Jandarmeriei- Sos. Ghe. I. Sisesti-Sos. Bucuresti-Targoviste

**- Probleme intampinate in derularea Programului Bucur  
aspecte administrative**

- strazi localizate pe proprietate privata sau incerta, strazi inchise sau blocate de rezidenti, intarzierea elaborarii planurilor urbanistice zonale – toate aceste probleme administrative au dus la reprogramarea/suspendarea unor lucrari de investitii in reseaua de alimentare cu apa sau la intarzieri in obtinerea autorizatiilor necesare pentru construire.

**caracteristici tehnice**

- prezenta de-a lungul unor strazi a apeductelor, cai ferate, conducte de petrol, etc - aceste aspecte au implicat solicitari suplimentare din partea legislatiei (zone de protectie sanitara, dezafectarea conductelor de petrol, etc), ceea ce a condus la solutii tehnice complexe, mai scumpe si a caror implementare a durat mai mult. Unele dintre lucrari au fost reprogramate sau chiar anulate.

**excutarea de lucrari pe strazi modernizate de autoritatile locale (in garantie)**

- pe aceste strazi a fost necesara obligatia de a reface pavajul cu societatile care erau responsabile de asigurarea garantiei, rezultand un cost mai ridicat al lucrarilor

**- Programul Lucrari suplimentare**

In aplicarea Actului Aditonal nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 122/2011, Concesionarul S.C. Apa Nova Bucurest

i S.A. trebuie, de asemenea, sa compenseze Concedentul cu **"Lucrari suplimentare"** in valoare de **6,7 milioane euro (aprox. 30.150.000 lei)** reprezentand valoarea extinderilor care intra in obligatiile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru anul 2010 si care nu au fost finantate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. Lucrarile suplimentare sunt stabilite de Concedent si Concesionar in cadrul Comitetului de Coordonare al Programului Bucur, in care AMRSP este reprezentat.

**Indicatori financiari – pana la data de 31.12.2016**

In prezent situatia realizarilor din cadrul programului "Lucrari Suplimentare" este urmatoarea:

(Mii lei)

|   |                                                    |               |
|---|----------------------------------------------------|---------------|
| - | Valoarea totala conform Contractului de Concesiune | <b>30 150</b> |
| - | Valoarea investitiilor executate pana in prezent   | <b>23 473</b> |

In cadrul programului "Lucrari Suplimentare" au fost executate lucrari de reabilitare ale retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Centrul Istoric, artera Buzesti -Berzei, zona Laminorului, zona Magurele, precum si intregiri bransamente si racorduri, dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Denumire cale acces                                        | Sector | Tip lucrare     | Lungime | Stadiu          | Data conectarii |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|
| 1        | Nicolae Tonitza                                            | 3      | Inlocuire apa   | 127     | receptie        | 16.11.2011      |
| 2        | Nicolae Tonitza                                            | 3      | Inlocuire apa   | 27      | receptie        | 16.11.2011      |
| 3        | Nicolae Tonitza                                            | 3      | Inlocuire canal | 35      | receptie        | 16.11.2011      |
| 4        | Nicolae Tonitza                                            | 3      | Inlocuire canal | 87      | receptie        | 16.11.2011      |
| 5        | Stavropoleos                                               | 3      | Inlocuire apa   | 177     | receptie        | 16.11.2011      |
| 6        | Stavropoleos                                               | 3      | Inlocuire apa   | 50,5    | receptie        | 16.11.2011      |
| 7        | Stavropoleos                                               | 3      | Inlocuire canal | 75      | receptie        | 16.11.2011      |
| 8        | Stavropoleos                                               | 3      | Inlocuire canal | 75      | receptie        | 16.11.2011      |
| 9        | Pasaj Francez                                              | 3      | Inlocuire apa   | 82      | receptie        | 24.11.2011      |
| 10       | Pasaj Francez                                              | 3      | Inlocuire canal | 25      | receptie        | 24.11.2011      |
| 11       | Soarelui                                                   | 3      | Inlocuire apa   | 45      | receptie        | 24.11.2011      |
| 12       | Soarelui                                                   | 3      | Inlocuire canal | 54,5    | receptie        | 24.11.2011      |
| 13       | Covaci                                                     | 3      | Inlocuire canal | 210     | receptie        | 24.11.2011      |
| 14       | Gabroveni                                                  | 3      | Inlocuire canal | -       | receptie        | 09.12.2011      |
| 15       | Gabroveni                                                  | 3      | Inlocuire apa   | -       | receptie        | 09.12.2011      |
| 16       | Sepcari                                                    | 3      | Inlocuire apa   | 140     | receptie        | 09.12.2011      |
| 17       | Sepcari                                                    | 3      | Inlocuire canal | 130     | receptie        | 09.12.2011      |
| 18       | Caldarari                                                  | 3      | Inlocuire apa   | 70      | receptie        | 09.12.2011      |
| 19       | Caldarari                                                  | 3      | Inlocuire canal | -       | receptie        | 09.12.2011      |
| 20       | Postei                                                     | 3      | Inlocuire apa   | 113     | receptie        | 12.12.2012      |
| 21       | Postei                                                     | 3      | Inlocuire canal | 45      | receptie        | 12.12.2012      |
| 22       | Postei                                                     | 3      | Inlocuire canal | 100     | receptie        | 12.12.2012      |
| 23       | Selari                                                     | 3      | Inlocuire canal | 162     | receptie        | 12.12.2012      |
| 24       | Buzesti - Berzei                                           | 1      | Extindere apa   | 1850    | receptie        | 14.08.2014      |
| 25       | Intregiri bransamente si/sau racorduri pe retele existente | 1      | -               | -       | In derulare     | -               |
| 26       | Bucuresti-Magurele                                         | 5      | Extindere canal | -       | Nota finalizare | -               |
| 27       | Zona Petricani drum                                        | 5      | -               | -       | receptie        | 12.12.2014      |