

MONITORIZAREA NIVELULUI DE SERVICIU A4 – Acoperire apa potabila – Program BUCUR 2018 – 2019

I. PREVEDERI CONTRACTUALE

- Definitie

- 100% din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de distributie de capacitate adecvata amplasate in asa fel incat distanta de la conducta la limita oricarei gospodarii pe strada sau in apropierea strazii sa nu fie mai mare de 50 m, conform Caietului de Sarcini - Anexa A - Partea I - Aria Serviciilor.
- "Capacitate adecvata" - conducta sa aiba dimensiunile si starea adecvata si sa fie deservita de o retea care sa aiba dimensiunea si starea care sa-i permita transportul apei la toate gospodariile de pe sau din apropierea strazii la debitele si presiunile cerute conform Contractului de Concesiune.
- "Strada" - orice drum, cale, bulevard sau artera de circulatie de orice tip care se afla pe domeniul public, are un cod postal si este mentionata pe hartile oficiale ale Municipality valabile la Data Licitatiei.
- "Gospodarie" - orice cladire de orice fel, indiferent de folosinta, pentru care se face alimentarea cu apa, care exista si este reprezentata pe hartile oficiale ale Municipality valabile la Data Licitatiei.

- Formula de calcul

Raportul dintre lungimea strazilor echipate cu retele de apa potabila si lungimea totala a strazilor existente la Data licitatiei.

$$NSA4 = \frac{\text{Lungimea totala a strazilor care realiz.conf. la sf. anului}}{\text{Lungimea totala a strazilor la data licitatiei - L totala EA}} \times 100$$

- Termen limita de conformitate

Termenul Limita de Conformitate este anul 10 de concesiune (16.11.2010).

Datorita aparitiei Evenimentului de Forta Majora, constand in incalcarea de catre RADET a angajamentelor contractuale fata de concesionar, Termenul Limita de Conformitate a fost decalat cu Perioada Serviciilor Pierdute (593 zile incepand de la data de 17.11.2010) pana la data de 30.06.2012.

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a transmis prin scrisoarea nr. 84963/27.10.2010, inregistrata la AMRSP cu nr. 769/27.10.2010, completata cu adresa nr. 706/18.08.2011, conforma cu Medierea litigului de catre Expertul Tehnic International din noiembrie 2010 si cu Actul Adicional nr. 6/2009, Raportul privind stadiul realizarii Nivelului de Serviciu A4 – Acoperire apa.

- Perioada de Evaluare

- Evaluarea Initiala trebuie efectuata pentru o perioada ce se incheie cu 75 de zile inainte de TLC. Conform Contractului de Concesiune (art.1.2 Anexa III – Caietul de Sarcini) datele pe baza carora se va face evaluarea conformitatii vor fi cele obtinute in timpul unei perioade de evaluare continua ce se termina cu 75 de zile inainte de TLC (Perioada de Evaluare Initiala).
- Pe baza datelor inregistrate, Concesionarul va trebui sa prezinte Autoritatii de Reglementare Tehnica cu cel putin 40 de zile inainte de TLC raportul de Evaluare Initiala. Autoritatea are la dispozitie 20 de zile pentru a emite o scrisoare de Certificare a Conformitatii sau de respingere a acesteia

- Masurare

Lungimea strazilor prevazute cu conducte de distributie, ca procent din lungimea totala a strazilor existente la Data Licitatiei

- Monitorizare

- Concesionarul intocmeste registrele bazelor de date, cuprinzand lista strazilor la data licitatiei si toate informatiile la zi privind extinderile realizate, impreuna cu toate documentele, proiectele, planurile, procesele verbale si alte inregistrari ale investitiilor facute.
 - Tabelele rezumative trebuie sa includa lungimea totala a strazilor conforme la inceputul anului, proportia lungimii strazilor conforme la inceputul anului, lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea in timpul anului, lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea la sfarsitul anului si lungimea anticipata a strazilor care urmeaza sa realizeze conformitatea in anul urmator.
 - Inregistrările din baza de date se tin de catre concesionar in conformitate cu formatul aprobat prin Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr.17/2003. Rapoartele S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. contin tabele rezumative prezentate in formatul aprobat prin Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr.12/2004.
 - Autoritatea de Reglementare Tehnica analizeaza rapoartele Concesionarului si verifica inregistrările din baza de date.
- Informatiile sunt stocate, cumulate si transmise anual Autoritatii de Reglementare Tehnica, dar pe masura ce sunt inregistrate sunt verificate periodic prin sondaj de catre aceasta

- Excluderi Admisibile

Contractul de Concesiune prevede urmatoarele tipuri de Excluderi Admisibile:

- Strazi nepavate
- Strazile care nu au fost inca echipate cu o retea de apa potabila in cazul in care s-a primit un angajament ferm de a se face conectarea la sursa de alimentare cu apa de catre mai putin de 50% din gospodariile situate pe acele strazi

- Nivel Standard Obiectiv (NSO)

100% din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de distributie de capacitate adecvata

II. MONITORIZAREA SI EVALUAREA NIVELULUI DE SERVICIU A4

- Nivel Standard de Baza (NSB)

85%, aprobat prin Decizia ARBAC nr. 20/2006, reprezentand raportul dintre lungimea de 1642 km a strazilor echipate cu retele de apa potabila la Data Licitatiei si lungimea totala de 1928 km a strazilor existente in Municipiul Bucuresti la aceeasi data

Evolutia politicilor de dezvoltare a orasului Bucuresti realizata de autoritatile locale a antrenat un ritm accelerat de dezvoltare urbanistica a orasului in perioada 2000-2009, ceea ce a condus la necesitatea dezvoltarii infrastructurii in acelasi ritm, astfel incat Concedentul si sectoarele Municipiului Bucuresti au realizat extinderi ale retelelor de alimentare cu apa si canalizare si in afara cadrului impus de Contractul de Concesiune. Prin urmare, Nivelele de Servicii A4- Acoperire Apa si B2-Acoperire Canal au ramas neadaptate dezvoltarii urbanistice a Municipiului Bucuresti, fapt care a fost remarcat si de Comisia de Experti Internationali, in raportul sau din ianuarie 2009, acesta recomandand Partilor Contractului de Concesiune "sa convina asupra unei dezvoltari logice a serviciilor, in conformitate cu necesitatile clientului".

- Modificari ale Contractului de Concesiune care vizeaza Nivelele de Servicii A4- Acoperire Apa si B2-Acoperire Canal

Evolutia politicilor de dezvoltare a orasului Bucuresti realizata de autoritatile locale a antrenat un ritm accelerat de dezvoltare urbanistica a orasului in perioada 2000-2009, ceea ce a condus la necesitatea dezvoltarii infrastructurii in acelasi ritm, astfel incat Concedentul si sectoarele Municipiului Bucuresti au realizat extinderi ale retelelor de alimentare cu apa si canalizare si in afara cadrului impus de Contractul de Concesiune. Prin urmare, Nivelele de Servicii A4- Acoperire Apa si B2-Acoperire Canal au ramas neadaptate dezvoltarii urbanistice a Municipiului Bucuresti, fapt care a fost remarcat si de Comisia de Experti Internationali, in raportul sau din ianuarie 2009, acesta recomandand Partilor Contractului de Concesiune "sa convina asupra unei dezvoltari logice a serviciilor, in conformitate cu necesitatile clientului".

- Actul Adicional nr. 6 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 358/2009

In vederea adaptarii programului de extindere a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare realizat de Concesionar la necesitatile de dezvoltare urbanistica ale Concedentului, CGMB a aprobat prin HCGMB nr. 358/2009 Actul Adicional nr. 6 la Contractul de Concesiune, in care Partile au convenit sa inlocuiasca Nivelele de Servicii "Acoperire - Proportie din strazile existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de apa potabila" (NS A4) si "Acoperire - Proportia strazilor existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de canalizare" (NS B2) cu un program de investitii in valoare de **200.000.000 lei** finantat de concesionar si destinat extinderii retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare stabilite de concedent impreuna cu concesionarul, ce se va derula pe o perioada de sase ani incepand cu anul calendaristic urmator certificarii Conformitatii Initiale denumit "Programul Bucur".

Lucrarile de extindere ale retelelor de alimentare cu apa si canalizare ce vor fi realizate in cadrul Programului Bucur vor fi stabilite de Concedent impreuna cu Concesionarul, prin reprezentantii acestora numiti in Comitetul de Coordonare. Desi conditiile contractuale prevazute in Actul Adicional nr. 6/2009 referitoare la inceperea Programului Bucur nu au fost indeplinite la inceputul anului 2011, partile au convenit demararea activitatii Comitetului de Coordonare al Programului Bucur, ai carui membrii au fost numiti prin Dispozitia Primarului General nr. 463/26.04.2010 modificata prin Dispozitia Primarului General nr.368/2015 si Decizia Directorului General al ANB nr. 136/03.05.2010 si in care AMRSP este reprezentat, astfel incat sa fie create conditiile inceperii lucrarilor in primavara anului 2011. In acest scop a fost validata lista lucrarilor ce urmau a fi executate in primul an al Programului Bucur si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a facut demersurile pentru realizarea documentatiilor tehnice si obtinerea autorizatiilor necesare pentru inceperea lucrarilor.

- Actul Adicional nr. 8 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 122/2011

Pentru demararea cat mai rapida a Programului Bucur si avand in vedere importanta acestuia pentru concedent si locuitorii Capitalei, Concesionarul a fost de acord ca Evaluarea Conformitatii Initiale a NS A4 si B2 sa fie realizata inainte de expirarea Perioadei Serviciilor Pierdute. Astfel, a fost adoptat Actul Adicional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 122/2011 care stabileste ca Programul "Bucur" va demara imediat dupa Certificarea Conformitatii NS A4 si B2 de catre AMRSP.

Potrivit prevederilor Actului Adicional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, care tine cont de Procesul verbal de mediere semnat de Concesionar, AMRSP si de Expertul Tehnic la data de 04.11.2010 (Anexa nr. 1 la Actul Adicional nr. 8/2011), Concesionarul (S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.) trebuie, de asemenea, sa compenseze Concedentul cu "Lucrari suplimentare" in valoare de **6,7 milioane euro**, reprezentand valoarea extinderilor care intrau in obligatiile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru anul 2010 si care nu au fost finantate de Concesionar, in acest fel fiind mentinut echilibrul financiar al concesiunii. Aceste lucrari suplimentare trebuie stabilite de PARTI (Concedent si Concesionar) si trebuie finalizate cel tarziu pana la sfarsitul Programului Bucur, dar in plus de acesta.

- Actul Adicional nr. 10 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 245/2013

Avand in vedere necesitatea adaptarii cat mai rapide a obligatiilor Concesionarului la necesitatile actuale si de perspectiva ale Municipiului Bucuresti, prin Protocolul din data de 27.05.2013 privind implementarea unor masuri solicitate de municipalitate, Concedentul a solicitat Concesionarului, care a acceptat, asumarea unor obligatii suplimentare fata de cele ce ii revin conform Contractului de Concesiune. Astfel, Partile au convenit extinderea, incepand cu anul 2013, a obiectului Programului Bucur cu lucrari aferente si/sau in legatura cu Sistemul de Alimentare

cu Apa si de Canalizare si cu protectia acestuia, care nu au fost cuprinse in obligatiile Concesionarului asumate prin Contractul de Concesiune.

In Protocolul pentru aplicarea clauzei 3.2. din Actul Adicional nr. 10 la Contractul de Concesiune, semnat de Partile Contractului, Concesionarul confirma ca a demarat lucrarile solicitate de Concedent in zonele Magurele si Petricani si ca va face toate eforturile pentru finalizarea acestora pana la mijlocul anului 2014.

- Monitorizarea si Evaluarea Programelor BUCUR si LUCRARI SUPLIMENTARE

- Programul Bucur - Extinderi de retele de alimentare cu apa si de canalizare

Pana in prezent, Comitetul de Coordonare a validat 4 liste de lucrari, denumite generic: *Lista Bucur 1*, *Lista Bucur 2*, *Lista Bucur 3* si *Lista Bucur 4*. Listele contin lucrari de extinderi ale retelelor de alimentare cu apa si canalizare pe care S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. trebuie sa le realizeze.

- *Lista Bucur 1 (aprobata in 12.01.2011)*
- *Lista Bucur 2 (aprobata in 23.04.2012)*
- *Lista Bucur 3 (aprobata in 13.06.2013)*
- *Lista Bucur 4 (aprobata in 10.12.2015)*

Membrii Comitetului de Coordonare au incercat adaptarea la realitatile tehnico-administrative ale municipiului Bucuresti in scopul realizarii unui numar cat mai mare de lucrari si astfel listele de lucrari au fost revizuite periodic. Listele Bucur 1, 2 si 3 au fost inchise si toate lucrarile nerealizate cuprinse in aceste liste au fost transferate in Lista Bucur 4, daca au ramas fezabile.

La solicitarea Comitetului de Coordonare, pentru verificarea corectitudinii raportarilor financiare referitoare la Programul "Bucur", S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a realizat doua audituri independente, in luna iunie 2015 si in luna august 2017.

Conform Procesului Verbal nr.17/08.05.2018 incheiat cu ocazia reuniunii Comitetului de Coordonare a Programului Bucur si tinand seama ca lucrarile ramase de realizat in cadrul programelor au complexitate tehnica ridicata (ex: extinderi ce necesita subtraversari, sau care necesita statii de pompare), Comitetul a propus partilor Contractului de Concesiune ca cele doua programe, respectiv Programul Bucur si Programul Lucrari Suplimentare sa fie prelungite pana la epuizarea fondurilor disponibile, dar nu mai tarziu de noiembrie 2025.

Situatia financiara - Program "Bucur"- decembrie 2018

<i>Lista Bucur</i>	<i>Stadiu</i>	<i>Proiecte/Strazi</i>	<i>Valoare realizata dec. 2016 (lei)</i>	<i>Valoare realizata dec. 2017 (lei)</i>	<i>Valoare realizata dec. 2018 (lei)</i>
<i>Lista 1</i>	<i>Finalizata</i>	<i>99</i>	<i>63 284 905</i>	<i>63 284 905</i>	<i>63 284 905</i>
<i>Lista 2</i>	<i>Finalizata</i>	<i>50</i>	<i>25 539 702</i>	<i>25 539 702</i>	<i>25 539 702</i>
<i>Lista 3</i>	<i>Finalizata</i>	<i>22</i>	<i>17 203 600</i>	<i>17 203 600</i>	<i>17 254 752</i>
<i>Lista 4</i>	<i>In derulare</i>	<i>103</i>	<i>31 760 225</i>	<i>46 775 941</i>	<i>73 265 966</i>
Total		274	137 788 432	152 804 148	179 345 325

Indicatori tehnici - Program "Bucur" - decembrie 2018

	<i>Apa</i>	<i>Canal</i>
<i>Lungime retea realizata (km)</i>	51	69
<i>Locuitori alimentati</i>	> 10 000	> 12 000
<i>Locuitori pentru care s-a facilitat accesul prin posibilitatea extinderilor</i>	> 6 000	> 7 000

*Lista strazilor pe care s-au realizat extinderi de retele de alimentare cu apa
in cadrul Programului Bucur
- pana la data de 31.12.2018 -*

LISTA 1

1. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Aries, sector 1

<i>Lungime retea apa(m)</i>	105
<i>Diametru conducta (mm)</i>	125
<i>Material conducta</i>	PEID
<i>Numar bransamente</i>	2
<i>Lungime retea canal(m)</i>	105
<i>Numar racorduri</i>	2
<i>Valoare investitie (lei)</i>	73 061
<i>Stadiu 31.12.2018</i>	Receptie - 21.08.2014
<i>Data conectarii</i>	04.08.2014

2. Extindere retea alimentare cu apa - Str. Avrameni, sector 1

<i>Lungime retea apa (m)</i>	161,5
<i>Diametru conducta (mm)</i>	125

Material conducta	PEID
Numar bransamente	12
Valoare investitie (lei)	79 953
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 23.12.2011
Data conectarii	09.11.2011

3. Extindere retea alimentare cu apa – Str. Athanasie Enescu, sector 1

Lungime retea apa (m)	487
Diametru conducta (mm)	125/225
Material conducta	PEID
Numar bransamente	7
Valoare investitie (lei)	173 527
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.01.2015
Data conectarii	27.11.2014

4. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Cavnici, sector 1

Lungime retea apa (m)	500
Diametru conducta (mm)	180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	21
Lungime retea canal(m)	178
Numar racorduri	18
Valoare investitie (lei)	1 130 449
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 11.11.2014
Data conectarii	03.10.2014

5. Extindere retea alimentare cu apa – Sos. Chitilei, sector 1

Lungime retea apa (m)	885
Diametru conducta (mm)	125/450
Material conducta	PEID
Numar bransamente	0
Valoare investitie (lei)	1 700 311
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 26.06.2012
Data conectarii	30.03.2012

6. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Costesti, sector 1

Lungime retea apa (m)	175
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	16
Lungime retea canal(m)	152
Numar racorduri	2
Valoare investitie (lei)	164 503
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 11.11.2014
Data conectarii	03.10.2014

7. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare– Str. Cristesti, sector 1

Lungime retea apa (m)	192
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	18
Lungime retea canal(m)	214
Numar racorduri	18
Valoare investitie (lei)	185 192
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 11.11.2014
Data conectarii	03.10.2014

8. Extindere retea alimentare cu apa – Str. Constantin Godeanu, sector 1

Lungime retea apa (m)	470,5
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	22
Valoare investitie (lei)	148 398
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 14.08.2012
Data conectarii	22.06.2012

9. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare- Str. Homorod, sector 1

Lungime retea apa (m)	123
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	11
Lungime retea canal(m)	86
Numar racorduri	4
Valoare investitie (lei)	99 877
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 11.11.2014
Data conectarii	03.10.2014

10. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Nadlag, sector 1

Lungime retea apa (m)	216
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	18
Lungime retea canal(m)	214
Numar racorduri	18
Valoare investitie (lei)	206 414
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 21.08.2014
Data conectarii	04.08.2014

11. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Ohaba, sector 1

Lungime retea apa (m)	85
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	4
Lungime retea canal(m)	86
Numar racorduri	4
Valoare investitie (lei)	57 872
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 11.11.2014
Data conectarii	03.10.2014

12. Extindere retea alimentare cu apa si retea de canalizare - Drum Paroseni, prelungire, sector 1

Lungime retea apa (m)	100
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Lungime retea canal(m)	96
Numar racorduri	5
Valoare investitie (lei)	68 577
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 11.11.2014
Data conectarii	03.10.2014

13. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Lonea - prelungire, sector 1

Lungime retea apa (m)	148
Diametru conducta (mm)	180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	2
Lungime retea canal(m)	152
Numar racorduri	2
Valoare investitie (lei)	122 802
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 11.11.2014
Data conectarii	03.10.2014

14. Extindere retea alimentare cu apa - Str. Nada Florilor, sector 2

Lungime retea apa (m)	133,8
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	11
Valoare investitie (lei)	126 779
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 14.06.2012
Data conectarii	06.04.2012

15. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare- Str. Atletilor, sector 2

Lungime retea apa (m)	260,5
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	37
Lungime retea canal(m)	361
Numar racorduri	39
Valoare investitie (lei)	641 106
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 22.08.2011
Data conectarii	14.06.2011

16. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Biserica Floreasca, sector 2

Lungime retea apa (m)	118
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	6
Lungime retea canal(m)	231,7
Numar racorduri	9
Valoare investitie (lei)	264 283
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 04.03.2011
Data conectarii	23.02.2011

17. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Soldat Bulgaru Ion, sector 2

Lungime retea apa (m)	86
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Lungime retea canal(m)	90
Numar racorduri	5
Valoare investitie (lei)	64 224
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 08.04.2011
Data conectarii	08.04.2011

18. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Chefalului, sector 2

Lungime retea apa (m)	211
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	21
Lungime retea canal(m)	198
Numar racorduri	21
Valoare investitie (lei)	528 715
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.11.2012
Data conectarii	01.11.2012

19. Extindere retea alimentare cu apa si retea de canalizare – Str. Coifului, sector 2

Lungime retea apa (m)	73,5
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	9
Lungime retea canal(m)	102
Numar racorduri	9
Valoare investitie (lei)	223 311
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 30.05.2011
Data conectarii	11.05.2011

20. Extindere retea alimentare cu apa – Str. Cumpenei, sector 2

Lungime retea apa (m)	544
Diametru conducta (mm)	125/180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	39
Valoare investitie (lei)	192 201
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 22.06.2012
Data conectarii	23.03.2012

21. Extindere retea alimentare cu apa – Intrarea Cumpenei, sector 2

Lungime retea apa (m)	58
Diametru conducta (mm)	125

Material conducta	PEID
Numar bransamente	6
Valoare investitie (lei)	22 737
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 22.06.2012
Data conectarii	23.03.2012

22. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Sos. Dobroiesti, sector 2

Lungime retea apa (m)	431
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	28
Lungime retea canal(m)	1120
Numar racorduri	31
Valoare investitie (lei)	568 385
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 30.08.2011
Data conectarii	12.05.2011

23. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Sos. Dobroiesti, sector 2

Lungime retea apa (m)	431
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	28
Lungime retea canal(m)	1120
Numar racorduri	31
Valoare investitie (lei)	665 866
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 30.08.2011
Data conectarii	

24. Extindere retea alimentare cu apa – Intrarea Fanfarei, sector 2

Lungime retea apa (m)	101
Diametru conducta (mm)	63/125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	2
Valoare investitie (lei)	44 071
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 26.04.2012
Data conectarii	13.03.2012

25. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare– Str. Minerilor, sector 2

Lungime retea apa (m)	291,8
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	30
Lungime retea canal(m)	447
Numar racorduri	29
Valoare investitie (lei)	562 318
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 20.01.2012
Data conectarii	20.12.2011

26. Extindere retea alimentare cu apa – Intrarea Roinita, sector 2

Lungime retea apa (m)	64
Diametru conducta (mm)	63/125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	9
Valoare investitie (lei)	42 471
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 26.04.2012
Data conectarii	13.03.2012

27. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare– Str. Saltului, sector 2

Lungime retea apa (m)	507
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	57
Lungime retea canal(m)	949,4
Numar racorduri	58
Valoare investitie (lei)	886 777
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.01.2012

Data conectarii	25.11.2011
-----------------	------------

28. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Zalelor, sector 2

Lungime retea apa (m)	140
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	31
Lungime retea canal(m)	195,5
Numar racorduri	31
Valoare investitie (lei)	210 038
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 25.02.2011
Data conectarii	15.02.2011

29. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Ziduri intre Vii, sector 2

Lungime retea apa (m)	484
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	61
Lungime retea canal(m)	494,3
Numar racorduri	28
Valoare investitie (lei)	743 699
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 27.05.2011
Data conectarii	21.03.2011

30. Extindere retea alimentare cu apa – Piata Alba Iulia, sector 3

Lungime retea apa (m)	111
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	6
Valoare investitie (lei)	72 381
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 05.03.2012
Data conectarii	07.12.2011

31. Extindere retea alimentare cu apa si retea de canalizare– Str. Argintului, sector 3

Lungime retea apa (m)	106
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	4
Lungime retea canal(m)	82
Numar racorduri	3
Valoare investitie (lei)	92 571
Stadiu 31.12.2018	Receptie 18.06.2013
Data conectarii	21.05.2013

32. Extindere retea alimentare cu apa – Str. Argonului, sector 3

Lungime retea apa (m)	225,5
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Valoare investitie (lei)	138 526
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 28.11.2013
Data conectarii	26.02.2013

33. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Burnitei, sector 3

Lungime retea apa (m)	201,5
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	24
Lungime retea canal(m)	670
Numar racorduri	27
Valoare investitie (lei)	1 000 958
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 25.01.2012
Data conectarii	15.11.2011

34. Extindere retea alimentare cu apa – Soseaua Garii Catelu, sector 3

Lungime retea apa (m)	167
-----------------------	-----

Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	13
Valoare investitie (lei)	68 142
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 19.06.2014
Data conectarii	19.02.2014

35. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Grigore Ion, sector 3

Lungime retea apa (m)	69
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Lungime retea canal(m)	62
Numar racorduri	5
Valoare investitie (lei)	72 754
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 19.06.2013
Data conectarii	21.05.2013

36. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Horezu, sector 3

Lungime retea apa (m)	657
Diametru conducta (mm)	125/180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	13
Lungime retea canal(m)	672,3
Numar racorduri	15
Valoare investitie (lei)	634 527
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.10.2011
Data conectarii	19.07.2011

37. Extindere retea alimentare cu apa – Str. Rodul Pamantului, sector 3

Lungime retea apa (m)	224
Diametru conducta (mm)	180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	10
Valoare investitie (lei)	229 068
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 19.06.2014
Data conectarii	20.02.2014

38. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Ciuruleasa, sector 4

Lungime retea apa (m)	154
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	15
Lungime retea canal(m)	138,8
Numar racorduri	15
Valoare investitie (lei)	269 085
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 12.12.2012
Data conectarii	30.05.2012

39. Extindere retea alimentare cu apa– Soseaua Alexandria artera, sector 5

Lungime retea apa (m)	760
Diametru conducta (mm)	450
Material conducta	PEID
Numar bransamente	0
Valoare investitie (lei)	1 486 661
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 24.07.2012
Data conectarii	20.06.2012

40. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Soseaua Alexandriei, sector 5

Lungime retea apa (m)	3274
Diametru conducta (mm)	180/315
Material conducta	PEID
Numar bransamente	130
Lungime retea canal(m)	4950
Numar racorduri	133
Valoare investitie (lei)	18 159 837

Stadiu 31.12.2018	Receptie – 18.07.2014
Data conectarii	22.05.2014

41. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Batasani, sector 5

Lungime retea apa (m)	225
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	22
Lungime retea canal(m)	0
Numar racorduri	17
Valoare investitie (lei)	101 742
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 25.01.2013
Data conectarii	21.12.2012

42. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Branistea, sector 5

Lungime retea apa (m)	82
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	2
Lungime retea canal(m)	91
Numar racorduri	2
Valoare investitie (lei)	67 158
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

43. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Carelor, sector 5

Lungime retea apa (m)	144
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	16
Lungime retea canal(m)	140,8
Numar racorduri	16
Valoare investitie (lei)	129 692
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

44. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Const. Contescu, sector 5

Lungime retea apa (m)	343
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	8
Lungime retea canal(m)	363
Numar racorduri	9
Valoare investitie (lei)	288 348
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 27.09.2012
Data conectarii	20.06.2012

45. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Curtea de Arges, sector 5

Lungime retea apa (m)	170
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	30
Lungime retea canal(m)	140,8
Numar racorduri	16
Valoare investitie (lei)	219 357
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

46. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Drumul Vulturesti, sector 5

Lungime retea apa (m)	137,5
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	10
Lungime retea canal(m)	100
Numar racorduri	5
Valoare investitie (lei)	108 127

Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

47. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Gaesti, sector 5

Lungime retea apa (m)	71
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	0
Lungime retea canal(m)	165
Numar racorduri	30
Valoare investitie (lei)	39 966
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

48. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Gaesti, sector 5

Lungime retea apa (m)	175,2
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	7
Lungime retea canal(m)	165
Numar racorduri	30
Valoare investitie (lei)	83 028
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

49. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Garoafei, sector 5

Lungime retea apa (m)	532
Diametru conducta (mm)	225/125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	33
Lungime retea canal(m)	708
Numar racorduri	43
Valoare investitie (lei)	5 906 530
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 11.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

50. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Glavacioc, sector 5

Lungime retea apa (m)	103
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Lungime retea canal(m)	100
Numar racorduri	5
Valoare investitie (lei)	63 045
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

51. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Grindu, sector 5

Lungime retea apa (m)	207,7
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	12
Lungime retea canal(m)	214,7
Numar racorduri	12
Valoare investitie (lei)	184 838
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 25.01.2013
Data conectarii	21.12.2012

52. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Gura Padinii, sector 5

Lungime retea apa (m)	199
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	20
Lungime retea canal(m)	214,7
Numar racorduri	12
Valoare investitie (lei)	199 663

<i>Stadiu 31.12.2018</i>	<i>Receptie – 25.01.2013</i>
<i>Data conectarii</i>	<i>21.12.2012</i>

53. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Herculan, sector 5

<i>Lungime retea apa (m)</i>	<i>301</i>
<i>Diametru conducta (mm)</i>	<i>125</i>
<i>Material conducta</i>	<i>PEID</i>
<i>Numar bransamente</i>	<i>28</i>
<i>Lungime retea canal(m)</i>	<i>315</i>
<i>Numar racorduri</i>	<i>29</i>
<i>Valoare investitie (lei)</i>	<i>382 606</i>
<i>Stadiu 31.12.2018</i>	<i>Receptie – 27.09.2012</i>
<i>Data conectarii</i>	<i>20.06.2012</i>

54. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Nefiului, sector 5

<i>Lungime retea apa (m)</i>	<i>575,5</i>
<i>Diametru conducta (mm)</i>	<i>125</i>
<i>Material conducta</i>	<i>PEID</i>
<i>Numar bransamente</i>	<i>58</i>
<i>Lungime retea canal(m)</i>	<i>525,6</i>
<i>Numar racorduri</i>	<i>57</i>
<i>Valoare investitie (lei)</i>	<i>488 796</i>
<i>Stadiu 31.12.2018</i>	<i>Receptie – 21.02.2013</i>
<i>Data conectarii</i>	<i>06.12.2012</i>

55. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Negoita Targovisteanu, sector 5

<i>Lungime retea apa (m)</i>	<i>243</i>
<i>Diametru conducta (mm)</i>	<i>125</i>
<i>Material conducta</i>	<i>PEID</i>
<i>Numar bransamente</i>	<i>9</i>
<i>Lungime retea canal(m)</i>	<i>315</i>
<i>Numar racorduri</i>	<i>29</i>
<i>Valoare investitie (lei)</i>	<i>231 285</i>
<i>Stadiu 31.12.2018</i>	<i>Receptie – 27.09.2012</i>
<i>Data conectarii</i>	<i>20.06.2012</i>

56. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Neptun, sector 5

<i>Lungime retea apa (m)</i>	<i>150</i>
<i>Diametru conducta (mm)</i>	<i>180</i>
<i>Material conducta</i>	<i>PEID</i>
<i>Numar bransamente</i>	<i>12</i>
<i>Lungime retea canal(m)</i>	<i>117</i>
<i>Numar racorduri</i>	<i>12</i>
<i>Valoare investitie (lei)</i>	<i>102 970</i>
<i>Stadiu 31.12.2018</i>	<i>Receptie – 21.02.2013</i>
<i>Data conectarii</i>	<i>06.12.2012</i>

57. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Pecinisca, sector 5

<i>Lungime retea apa (m)</i>	<i>289</i>
<i>Diametru conducta (mm)</i>	<i>125</i>
<i>Material conducta</i>	<i>PEID</i>
<i>Numar bransamente</i>	<i>35</i>
<i>Lungime retea canal(m)</i>	<i>237</i>
<i>Numar racorduri</i>	<i>10</i>
<i>Valoare investitie (lei)</i>	<i>350 539</i>
<i>Stadiu 31.12.2018</i>	<i>Receptie – 27.09.2012</i>
<i>Data conectarii</i>	<i>20.06.2012</i>

58. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Penteleu, sector 5

<i>Lungime retea apa (m)</i>	<i>104</i>
<i>Diametru conducta (mm)</i>	<i>125</i>
<i>Material conducta</i>	<i>PEID</i>
<i>Numar bransamente</i>	<i>11</i>
<i>Lungime retea canal(m)</i>	<i>117</i>
<i>Numar racorduri</i>	<i>12</i>
<i>Valoare investitie (lei)</i>	<i>97 115</i>

Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

59. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Perinita, sector 5

Lungime retea apa (m)	407
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	51
Lungime retea canal(m)	100
Numar racorduri	8
Valoare investitie (lei)	540 409
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

60. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Piatra Olt, sector 5

Lungime retea apa (m)	323
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	40
Lungime retea canal(m)	329
Numar racorduri	40
Valoare investitie (lei)	342 354
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 25.01.2013
Data conectarii	21.12.2012

61. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Pitesti, sector 5

Lungime retea apa (m)	458
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	50
Lungime retea canal(m)	453
Numar racorduri	20
Valoare investitie (lei)	427 327
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

62. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Ruscai, sector 5

Lungime retea apa (m)	207
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	6
Lungime retea canal(m)	882,3
Numar racorduri	91
Valoare investitie (lei)	183 616
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

63. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Santana, sector 5

Lungime retea apa (m)	507
Diametru conducta (mm)	315
Material conducta	PEID
Numar bransamente	17
Lungime retea canal(m)	503,5
Numar racorduri	17
Valoare investitie (lei)	657 281
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 25.01.2013
Data conectarii	21.12.2012

64. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Santimbru, sector 5

Lungime retea apa (m)	276
Diametru conducta (mm)	180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	9
Lungime retea canal(m)	274
Numar racorduri	9
Valoare investitie (lei)	227 313

Stadiu 31.12.2018	Receptie - 27.09.2012
Data conectarii	20.06.2012

65. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Slatina, sector 5

Lungime retea apa (m)	463,4
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	44
Lungime retea canal(m)	477,5
Numar racorduri	44
Valoare investitie (lei)	425 918
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 25.01.2013
Data conectarii	21.12.2012

66. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Ghe. Sufaru, sector 5

Lungime retea apa (m)	375
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	22
Lungime retea canal(m)	394
Numar racorduri	21
Valoare investitie (lei)	415 229
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 27.09.2012
Data conectarii	20.06.2012

67. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Talmaci, sector 5

Lungime retea apa (m)	248,5
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	15
Lungime retea canal(m)	206,5
Numar racorduri	15
Valoare investitie (lei)	165 684
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 25.01.2013
Data conectarii	21.12.2012

68. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Targovistei, sector 5

Lungime retea apa (m)	123,5
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	16
Lungime retea canal(m)	133
Numar racorduri	16
Valoare investitie (lei)	119 876
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

69. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Teius, sector 5

Lungime retea apa (m)	1266
Diametru conducta (mm)	225/315
Material conducta	PEID
Numar bransamente	50
Lungime retea canal(m)	1291
Numar racorduri	48
Valoare investitie (lei)	2 471 574
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 25.01.2013
Data conectarii	21.12.2012

70. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Toplet, sector 5

Lungime retea apa (m)	282
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	23
Lungime retea canal(m)	295
Numar racorduri	23
Valoare investitie (lei)	290 053

Stadiu 31.12.2018	Receptie – 27.09.2012
Data conectarii	20.06.2012

71. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Valea Timisului, sector 5

Lungime retea apa (m)	396,2
Diametru conducta (mm)	315
Material conducta	PEID
Numar bransamente	26
Lungime retea canal(m)	299,1
Numar racorduri	26
Valoare investitie (lei)	386 943
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 25.01.2013
Data conectarii	21.12.2012

72. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Soseaua Vartejului, sector 5

Lungime retea apa (m)	845
Diametru conducta (mm)	180/280
Material conducta	PEID
Numar bransamente	92
Lungime retea canal(m)	882,3
Numar racorduri	91
Valoare investitie (lei)	1 066 164
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

73. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Drum la Rosu si SPAU, sector 6

Lungime retea apa (m)	413
Diametru conducta (mm)	180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	22
Lungime retea canal(m)	868
Numar racorduri	43
Valoare investitie (lei)	1 367 218
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 26.06.2013
Data conectarii	17.05.2013

74. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Drum la Rosu, sector 6

Lungime retea apa (m)	338,6
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	20
Lungime retea canal(m)	868
Numar racorduri	43
Valoare investitie (lei)	267 038
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 26.06.2013
Data conectarii	17.05.2013

75. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Montana, sector 6

Lungime retea apa (m)	452
Diametru conducta (mm)	125/225
Material conducta	PEID
Numar bransamente	16
Lungime retea canal(m)	196
Numar racorduri	15
Valoare investitie (lei)	494 023
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 16.08.2012
Data conectarii	05.07.2012

76. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Patrarului, sector 6

Lungime retea apa (m)	321
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	14
Lungime retea canal(m)	219
Numar racorduri	13
Valoare investitie (lei)	215 694

Stadiu 31.12.2018	Receptie - 06.12.2013
Data conectarii	03.09.2013

77. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Intrarea Patrarului, sector 6

Lungime retea apa (m)	224
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	32
Lungime retea canal(m)	219
Numar racorduri	13
Valoare investitie (lei)	393 541
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 06.12.2013
Data conectarii	03.09.2013

78. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Intrarea Poiana Lacului, sector 6

Lungime retea apa (m)	332
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	6
Lungime retea canal(m)	219
Numar racorduri	13
Valoare investitie (lei)	273 848
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 26.06.2013
Data conectarii	17.05.2013

79. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Zambetului, sector 6

Lungime retea apa (m)	215
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	12
Lungime retea canal(m)	303
Numar racorduri	34
Valoare investitie (lei)	61 105
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 06.12.2013
Data conectarii	03.09.2013

- Pe str. Mandresti - sector 5, str. Drumul Fantana Oilor si Str. Gabriela Szabo - sector 6, cuprinse in Lista 1- Bucur, s-a constatat ca extinderile de retele de alimentare cu apa fost realizate de catre TERTI.

LISTA 2

1. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Valului, sector 1

Lungime retea apa (m)	170
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	21
Lungime retea canal(m)	450
Numar racorduri	26
Valoare investitie (lei)	1 356 061
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 16.07.2014
Data conectarii	12.02.2014

2. Extindere retea alimentare cu apa - Sos. Chitilei, sector 1

Lungime retea apa (m)	542,5
Diametru conducta (mm)	125/180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	20
Valoare investitie (lei)	285 147
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 17.04.2013
Data conectarii	06.03.2013

3. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Laculet, sector 1

Lungime retea apa (m)	65
Diametru conducta (mm)	125

Material conducta	PEID
Numar bransamente	3
Lungime retea canal(m)	156
Numar racorduri	24
Valoare investitie (lei)	212 129
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 04.02.2015
Data conectarii	22.01.2015

4. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Moigrad, sector 1

Lungime retea apa (m)	51
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Lungime retea canal(m)	53
Numar racorduri	4
Valoare investitie (lei)	79 493
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 04.02.2015
Data conectarii	22.01.2015

5. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Raschita, sector 1

Lungime retea apa (m)	40
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	3
Lungime retea canal(m)	46
Numar racorduri	2
Valoare investitie (lei)	66 530
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 04.02.2015
Data conectarii	22.01.2015

6. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Zablaului, sector 1

Lungime retea apa (m)	60
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Lungime retea canal(m)	50
Numar racorduri	5
Valoare investitie (lei)	97 880
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 04.02.2015
Data conectarii	22.01.2015

7. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Manuscrisului, sector 1

Lungime retea apa (m)	92
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	3
Lungime retea canal(m)	92
Numar racorduri	3
Valoare investitie (lei)	75 871
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 23.06.2014
Data conectarii	30.09.2013

8. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Eraclie Ion, sector 1

Lungime retea apa (m)	291
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	23
Lungime retea canal(m)	279
Numar racorduri	23
Valoare investitie (lei)	583 926
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 27.02.2015
Data conectarii	16.12.2014

9. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Drum Lapus, sector 1

Lungime retea apa (m)	985
-----------------------	-----

Diametru conducta (mm)	180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	37
Lungime retea canal(m)	1128
Numar racorduri	37
Valoare investitie (lei)	3 004 437
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 24.03.2015
Data conectarii	23.02.2015

10. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Afirmarii, sector 2

Lungime retea apa (m)	80
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	13
Lungime retea canal(m)	84,5
Numar racorduri	13
Valoare investitie (lei)	151 055
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 31.01.2014
Data conectarii	09.12.2013

11. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Brana, sector 2

Lungime retea apa (m)	108
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	20
Lungime retea canal(m)	26
Numar racorduri	21
Valoare investitie (lei)	208 401
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	03.10.2014

12. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Carstea Logofatul, sector 2

Lungime retea apa (m)	200
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	27
Lungime retea canal(m)	195
Numar racorduri	24
Valoare investitie (lei)	220 387
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 31.01.2014
Data conectarii	09.12.2013

13. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Ferestrei, sector 2

Lungime retea apa (m)	246,5
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	25
Lungime retea canal(m)	298
Numar racorduri	27
Valoare investitie (lei)	578 880
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 31.01.2014
Data conectarii	09.12.2013

14. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Folclorului, sector 2

Lungime retea apa (m)	224
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	25
Lungime retea canal(m)	220
Numar racorduri	25
Valoare investitie (lei)	227 588
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	03.10.2014

15. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Soldat Zamfir Gheorghe, sector 2

Lungime retea apa (m)	185
-----------------------	-----

Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	32
Lungime retea canal(m)	175
Numar racorduri	32
Valoare investitie (lei)	235 200
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	06.10.2014

16. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Gimalau, sector 2

Lungime retea apa (m)	172
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	2
Lungime retea canal(m)	600
Numar racorduri	60
Valoare investitie (lei)	609 946
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	03.10.2014

17. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Neagota, sector 2

Lungime retea apa (m)	102
Diametru conducta (mm)	180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	17
Lungime retea canal(m)	132
Numar racorduri	17
Valoare investitie (lei)	190 335
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 31.01.2014
Data conectarii	09.12.2013

18. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Neagota, sector 2

Lungime retea apa (m)	243
Diametru conducta (mm)	180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	39
Lungime retea canal(m)	132
Numar racorduri	17
Valoare investitie (lei)	293 429
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 19.01.2015
Data conectarii	30.07.2013

19. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Intrarea Palamidei, sector 2

Lungime retea apa (m)	137
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	25
Lungime retea canal(m)	0
Numar racorduri	1
Valoare investitie (lei)	183 022
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	03.10.2014

20. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Parau Nicolae, sector 2

Lungime retea apa (m)	200
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	31
Lungime retea canal(m)	184
Numar racorduri	29
Valoare investitie (lei)	210 723
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	03.10.2014

21. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Paroseni, sector 2

Lungime retea apa (m)	102
-----------------------	-----

Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	14
Lungime retea canal(m)	570
Numar racorduri	111
Valoare investitie (lei)	1 217 873
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	06.10.2014

22. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. cap. Petre Ispir, sector 2

Lungime retea apa (m)	322
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	37
Lungime retea canal(m)	400
Numar racorduri	37
Valoare investitie (lei)	383 389
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 19.01.2015
Data conectarii	30.07.2014

23. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Pietrisului, sector 2

Lungime retea apa (m)	250
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	24
Lungime retea canal(m)	249
Numar racorduri	23
Valoare investitie (lei)	284 057
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 19.01.2015
Data conectarii	30.07.2014

24. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea. Safirului, sector 2

Lungime retea apa (m)	73
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	16
Lungime retea canal(m)	73
Numar racorduri	16
Valoare investitie (lei)	94 285
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 19.01.2017
Data conectarii	30.07.2014

25. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Sipca, sector 2

Lungime retea apa (m)	593
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	32
Lungime retea canal(m)	654
Numar racorduri	32
Valoare investitie (lei)	1 438 078
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 31.01.2014
Data conectarii	09.12.2013

26. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Tiglelor, sector 2

Lungime retea apa (m)	162
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	18
Lungime retea canal(m)	149
Numar racorduri	17
Valoare investitie (lei)	196 634
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 19.01.2015
Data conectarii	30.07.2014

27. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Marin Ion, sector 2

Lungime retea apa (m)	132
-----------------------	-----

Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	4
Lungime retea canal(m)	264
Numar racorduri	33
Valoare investitie (lei)	210 213
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	03.10.2014

28. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Olanelor, sector 2

Lungime retea apa (m)	38
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	12
Lungime retea canal(m)	218
Numar racorduri	37
Valoare investitie (lei)	244 223
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	03.10.2014

29. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Raul Colentina, sector 2

Lungime retea apa (m)	139
Diametru conducta (mm)	125/180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	9
Lungime retea canal(m)	348
Numar racorduri	9
Valoare investitie (lei)	612 748
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 31.01.2014
Data conectarii	09.12.2013

30. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Steaua Rosie, sector 2

Lungime retea apa (m)	435
Diametru conducta (mm)	125/180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	9
Lungime retea canal(m)	559
Numar racorduri	7
Valoare investitie (lei)	1 412 379
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	03.10.2014

31. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Soseaua Petricani, sector 2

Lungime retea apa (m)	121
Diametru conducta (mm)	180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	13
Lungime retea canal(m)	731
Numar racorduri	47
Valoare investitie (lei)	1 010 009
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 31.01.2014
Data conectarii	09.12.2013

32. Extindere retea alimentare cu apa – Str. Dragusin Deleanu, sector 2

Lungime retea apa (m)	160
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	0
Valoare investitie (lei)	38 108
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 20.11.2012
Data conectarii	27.09.2012

33. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Beiu Constantin, sector 2

Lungime retea apa (m)	487
Diametru conducta (mm)	250
Material conducta	PVC

Numar bransamente	67
Lungime retea canal(m)	487
Numar racorduri	67
Valoare investitie (lei)	784 398
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 19.01.2015
Data conectarii	30.07.2014

34. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Magura Vaii, sector 2

Lungime retea apa (m)	330
Diametru conducta (mm)	250
Material conducta	PVC
Numar bransamente	52
Lungime retea canal(m)	330
Numar racorduri	52
Valoare investitie (lei)	277 912
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 31.01.2014
Data conectarii	09.12.2013

35. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Soldat Tane Dumitru, sector 2

Lungime retea apa (m)	173,5
Diametru conducta (mm)	250
Material conducta	PVC
Numar bransamente	25
Lungime retea canal(m)	174
Numar racorduri	25
Valoare investitie (lei)	146 641
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 31.01.2014
Data conectarii	09.12.2013

36. Extindere retea alimentare cu apa– Str. Salinei, sector 4

Lungime retea apa (m)	288
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	32
Valoare investitie (lei)	136 515
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 17.12.2012
Data conectarii	31.10.2012

37. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Floare de Varf, sector 5

Lungime retea apa (m)	200
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	27
Lungime retea canal(m)	200
Numar racorduri	27
Valoare investitie (lei)	98 040
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 19.05.2014
Data conectarii	21.02.2014

38. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Cascioarelor, sector 5

Lungime retea apa (m)	236
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	16
Lungime retea canal(m)	190
Numar racorduri	16
Valoare investitie (lei)	233 124
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 18.06.2014
Data conectarii	23.04.2014

39. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Dantelei, sector 3

Lungime retea apa (m)	630
Diametru conducta (mm)	125/180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	85
Lungime retea canal(m)	960

Numar racorduri	93
Valoare investitie (lei)	5 890 479
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 11.12.2012/10.12.2013
Data conectarii	17.01.2012/14.10.2013

40. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Soseaua Salaj, sector 5

Lungime retea apa (m)	150
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	7
Lungime retea canal(m)	215
Numar racorduri	7
Valoare investitie (lei)	211 621
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.02.2014
Data conectarii	23.01.2014

41. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Vladimiri, sector 5

Lungime retea apa (m)	200
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Lungime retea canal(m)	200
Numar racorduri	2
Valoare investitie (lei)	122 281
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 10.12.2013
Data conectarii	14.10.2013

- Pe str. Bardasului, sector 5, cuprinsa in Lista 2- Bucur, s-a constatat ca au fost realizate extinderile de retele de alimentare cu apa de catre TERTI.

LISTA 3

1. Extindere retea alimentare cu apa- Soseaua Bucuresti-Targoviste, sector 1

Lungime retea apa (m)	85
Diametru conducta (mm)	63
Material conducta	PEID
Numar bransamente	1
Valoare investitie (lei)	16 569
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 16.06.2014
Data conectarii	11.04.2014

2. Extindere retea alimentare cu apa- Str. Dobrogeanu Gherea, sector 1

Lungime retea apa (m)	1584
Diametru conducta (mm)	125/315
Material conducta	PEID
Numar bransamente	214
Valoare investitie (lei)	1 688 149
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.06.2016
Data conectarii	24.06.2016

3. Extindere retea alimentare cu apa- Str. Subcetate, sector 1

Lungime retea apa (m)	153
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	3
Valoare investitie (lei)	44 249
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.04.2014
Data conectarii	24.02.2014

4. Studiu de Fezabilitate -Extinderea retelelor de alimentare cu apa, canalizare si drum in zona de nord a Municipiului Bucuresti, delimitata de Sos. Odai - Sos. Bucuresti-Ploiesti - Str. Jandarmeriei - Sos. Gh. Ionescu Sisesti - Sos. Bucuresti - Targoviste, sector 1

Lungime retea apa (m)	88
Diametru conducta (mm)	125/315
Material conducta	PEID
Valoare investitie (lei)	2 915 837

Stadiu 31.12.2018	Receptie
-------------------	----------

5. Extindere retea alimentare cu apa- IRA Laminorului, sector 1

Lungime retea apa (m)	390
Diametru conducta (mm)	600
Material conducta	FD
Numar bransamente	-
Valoare investitie (lei)	559 038
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.06.2016
Data conectarii	17.06.2016

6. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Intrarea Vaselor, sector 2

Lungime retea apa (m)	50
Diametru conducta (mm)	63
Material conducta	PEID
Numar bransamente	8
Lungime retea canal(m)	43
Numar racorduri	7
Valoare investitie (lei)	89 652
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 27.02.2015
Data conectarii	06.02.2015

7. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Drumul Cooperativei, sector 5

Lungime retea apa (m)	435
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	8
Lungime retea canal(m)	435
Numar racorduri	8
Valoare investitie (lei)	1 090 926
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 04.11.2016
Data conectarii	04.11.2016

8. Studiu- Extindere retea alimentare cu apa- Str. Ghidigeni, sector 3

Lungime retea apa (m)	2275
Diametru conducta (mm)	125/180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	-
Valoare investitie (lei)	212 338
Stadiu 31.12.2018	Receptie
Data Conectarii	-

9. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Donitei, sector 6

Lungime retea apa (m)	114,5
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	7
Lungime retea canal(m)	105
Numar racorduri	7
Valoare investitie (lei)	594 717
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.07.2016
Data conectarii	27.07.2016

10. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Floare Galbena, sector 6

Lungime retea apa (m)	139
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	8
Lungime retea canal(m)	105
Numar racorduri	6
Valoare investitie (lei)	0
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.07.2016
Data conectarii	27.07.2016

11. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Prelungirea Ghencea, sector 6

Lungime retea apa (m)	1515
-----------------------	------

Diametru conducta (mm)	225
Material conducta	PEID
Numar bransamente	23
Lungime retea canal(m)	1675
Numar racorduri	18
Valoare investitie (lei)	2 677 666
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 20.06.2014
Data conectarii	25.03.2014

12. Extindere retea alimentare cu apa- Str. Prelungirea Ghencea, sector 6

Lungime retea apa (m)	390
Diametru conducta (mm)	823
Material conducta	PEID
Numar bransamente	14
Valoare investitie (lei)	549 579
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 27.08.2014
Data conectarii	18.07.2014

13. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Padurea Tazului, sector 6

Lungime retea apa (m)	136
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	8
Lungime retea canal(m)	105
Numar racorduri	8
Valoare investitie (lei)	0
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.07.2016
Data conectarii	27.07.2016

14. Extindere retea alimentare cu apa- Drumul Osiei, sector 6

Lungime retea apa (m)	800
Diametru conducta (mm)	280
Material conducta	PEID
Numar bransamente	8
Valoare investitie (lei)	447 828
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 10.10.2014
Data conectarii	29.08.2014

LISTA 4

1. Extindere retea alimentare cu apa- Str. Madrigalului, sector 1

Lungime retea apa (m)	75
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	29
Valoare investitie (lei)	33 185
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 14.12.2012
Data conectarii	07.12.2012

2. Extindere retea alimentare cu apa- Str. Oinei, sector 1

Lungime retea apa (m)	105
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	12
Valoare investitie (lei)	74 868
Stadiu 31.12.2018	Receptie
Data Conectarii	-

3. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Sos. Ghe. Ionescu Sisesti, sector 1

Lungime retea apa (m)	535
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	18
Lungime retea canal(m)	440
Numar racorduri	18
Valoare investitie (lei)	206 505

Stadiu 31.12.2018	Receptie – 28.04.2015
Data Conectarilor	-

4. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Piscul Mosului, Piscul Radului, sector 1

Lungime retea apa (m)	492
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	2
Lungime retea canal(m)	433
Numar racorduri	2
Valoare investitie (lei)	958 661
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 28.04.2015
Data conectarii	24.02.2015

5. Extindere retea alimentare cu apa – Aleea Privighetorilor, sector 1

Lungime retea apa (m)	2350
Diametru conducta (mm)	450
Material conducta	PEID
Numar bransamente	1
Valoare investitie (lei)	5 622 939
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 15.06.2015
Data conectarii	13.06.2015

6. Extindere retea alimentare cu apa – Str. Sf. Constantin si Elena, sector 1

Lungime retea apa (m)	200
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	10
Valoare investitie (lei)	117 572
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.04.2016
Data Conectarilor	-

7. Extindere retea alimentare cu apa – Str. Occidentului, sector 1

Lungime retea apa (m)	52
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	3
Valoare investitie (lei)	223 473
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.03.2018
Data conectarii	-

8. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Balota, sector 1

Lungime retea apa (m)	234
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	13
Lungime retea canal(m)	233,5
Numar racorduri	13
Valoare investitie (lei)	213 729
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 04.03.2016
Data conectarii	24.02.2016

9. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Cutescu Stork Cecilia, sector 1

Lungime retea apa (m)	265
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	depozit
Lungime retea canal(m)	265
Numar racorduri	depozit
Valoare investitie (lei)	260 386
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 23.07.2018
Data Conectarilor	-

10. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Gelu Naum, sector 2

Lungime retea apa (m)	250
Diametru conducta (mm)	125

Material conducta	PEID
Numar bransamente	-
Lungime retea canal(m)	250
Numar racorduri	-
Valoare investitie (lei)	1 026 679
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 25.05.2018
Data Conectarii	-

11. Extindere retea alimentare cu apa- Str. Soldat Pascale Stefan, sector 2

Lungime retea apa (m)	40
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	8
Valoare investitie (lei)	32 049
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 18.02.2015
Data conectarii	03.10.2014

12. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Andronache, sector 2

Lungime retea apa (m)	14
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	1
Lungime retea canal (m)	16
Numar racorduri	1
Valoare investitie (lei)	33 151
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 09.11.2018
Data conectarii	-

13. Extindere retea alimentare cu apa - Str. Dumitru Secareanu, sector 2

Lungime retea apa (m)	35
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	4
Valoare investitie (lei)	51 376
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 26.01.2018
Data conectarii	-

14. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Str. Peles, sector 3

Lungime retea apa (m)	60
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	-
Lungime retea canal(m)	60
Numar racorduri	-
Valoare investitie (lei)	76 901
Stadiu 31.12.2018	Receptie
Data Conectarii	-

15. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare - Bd. Nicolae Grigorescu, sector 3

Lungime retea apa (m)	1850
Diametru conducta (mm)	125/180/450
Material conducta	PEID
Numar bransamente	15
Lungime retea canal(m)	740
Numar racorduri	15
Valoare investitie (lei)	2 819 237
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 28.09.2016
Data Conectarii	-

16. Extindere retea alimentare cu apa- Str. Wilhem Filderman, sector 3

Lungime retea apa (m)	100
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	11
Valoare investitie (lei)	170 715

Stadiu 31.12.2018	Receptie – 26.01.2016
Data conectarii	12.01.2016

17. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Victor Brauner, sector 3

Lungime retea apa (m)	272
Diametru conducta (mm)	180
Material conducta	PEID
Numar bransamente	7
Lungime retea canal (m)	256
Numar racorduri	6
Valoare investitie (lei)	956 232
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 07.10.2017
Data conectarii	-

18. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Constantin Stefan, sector 3

Lungime retea apa (m)	99
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	4
Lungime retea canal (m)	99
Numar racorduri	4
Valoare investitie (lei)	251 159
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 13.12.2017
Data conectarii	-

19. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Sos. Berceni, sector 4

Lungime retea apa (m)	4850
Diametru conducta (mm)	280
Material conducta	PEID
Numar bransamente	3899
Valoare investitie (lei)	8 847 676
Stadiu 31.12.2018	Executat 100 %
Data conectarii	-

20. Extindere retea alimentare cu apa– Str. Amara, sector 4

Lungime retea apa (m)	110
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	22
Valoare investitie (lei)	137 046
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 12.01.2017
Data Conectarii	-

21. Extindere retea alimentare cu apa– Sos. Giurgiului, sector 4

Lungime retea apa (m)	820
Diametru conducta (mm)	450
Material conducta	PEID
Numar bransamente	-
Valoare investitie (lei)	2 280 001
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 17.04.2018
Data Conectarii	-

22. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Odei - Tr. Magurele, sector 4

Lungime retea apa (m)	793
Diametru conducta (mm)	-
Material conducta	-
Numar bransamente	20
Lungime retea canal(m)	801
Numar racorduri	29
Valoare investitie (lei)	8 491 711
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 05.06.2018
Data Conectarii	-

23. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Drum Dealul Babli, sector 4

Lungime retea apa (m)	315
Diametru conducta (mm)	180

Material conducta	PEID
Numar bransamente	25
Lungime retea canal(m)	315
Numar racorduri	25
Valoare investitie (lei)	641 119
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 12.01.2017
Data Conectarii	-

24. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Drumul Binelui, sector 4

Lungime retea apa (m)	806
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	23
Lungime retea canal (m)	812
Numar racorduri	26
Valoare investitie (lei)	2 279 643
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 21.02.2018
Data Conectarii	-

25. Extindere retea alimentare cu apa- Str. Tudor Gociu, sector 4

Lungime retea apa (m)	160
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	-
Valoare investitie (lei)	314.353
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 06.10.2017
Data Conectarii	-

26. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Focsani, sector 5

Lungime retea apa (m)	116
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	14
Lungime retea canal(m)	80
Numar racorduri	16
Valoare investitie (lei)	175 385
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 12.08.2016
Data conectarii	11.08.2016

27. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Neptun, sector 5

Lungime retea apa (m)	345
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	26
Lungime retea canal(m)	66
Numar racorduri	25
Valoare investitie (lei)	201 296
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 21.02.2013
Data conectarii	06.12.2012

28. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Intrarea Cobadin, sector 5

Lungime retea apa (m)	51
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	7
Lungime retea canal(m)	51
Numar racorduri	9
Valoare investitie (lei)	89 589
Stadiu 31.12.2018	Receptie - 19.02.2016
Data conectarii	16.05.2016

29. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare- Str. Nicolae Dobrin, sector 5

Lungime retea apa (m)	66
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID

Numar bransamente	5
Lungime retea canal(m)	-
Numar racorduri	1
Valoare investitie (lei)	147 694
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 24.03.2017
Data Conectarii	-

30. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Pipirig, sector 5

Lungime retea apa (m)	170
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	12
Lungime retea canal(m)	170
Numar racorduri	12
Valoare investitie (lei)	246 778
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 19.10.2016
Data Conectarii	-

31. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Floare de Gheata - prelungire, sector 5

Lungime retea apa (m)	300
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Lungime retea canal(m)	300
Numar racorduri	5
Valoare investitie (lei)	229 772
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 25.05.2018
Data Conectarii	-

32. Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare – Str. Tihuta, sector 5

Lungime retea apa (m)	71
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	4
Lungime retea canal (m)	76
Numar racorduri	7
Valoare investitie (lei)	111 477
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 21.08.2018
Data Conectarii	-

33. Extindere retea alimentare cu apa– Str. Spilcutei, sector 6

Lungime retea apa (m)	98
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Valoare investitie (lei)	35 584
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 25.01.2018
Data Conectarii	-

34. Extindere retea alimentare cu apa– Vointei, Consumului, Cooperativei, sector 6

Lungime retea apa (m)	30
Diametru conducta (mm)	125
Material conducta	PEID
Numar bransamente	5
Valoare investitie (lei)	43 412
Stadiu 31.12.2018	Receptie – 23.10.2014
Data Conectarii	-23.10.2014

De asemenea, pe Lista Bucur 4 sunt cuprinse:

- strazi aflate in diferite stadii de executie
 - strazi pentru care sunt in lucru studii si proiecte in vederea realizarii extinderilor de retele de alimentare cu apa si canalizare
 - alte lucrari aferente si/sau in legatura cu sistemul
- dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Strada	Sector	Lungime (ML)	Stadiu
1	Buclei	1	407	in executie
2	Iordan Dumitru	1	191	in executie
3	Mamaia	1	291	in executie
4	Medresti	1	410	in executie
5	Poiana Ursului	1	137	in executie
6	Fiordului	1	400	in executie
7	Drumul Garii	1	290	in executie
8	Salubritatii	1	300	proiect
9	Bucuresti-Ploiesti 95 (alee)	1		proiect
10	Petru Aurelian	1	230	proiect
11	Paunilor	1		proiect
12	Sos. Pantelimon	2	505	proiect
13	Colentina	2		In executie
14	Aliman	3	300	proiect
15	Drumul intre Tarlale	4	531	proiect
16	Oxigenului	4	255	proiect
17	Aplicatia de finantare POIM - Oltenitei, Cheile Turzii, Ghidigeni, Henri Coanda		30000	receptie

In cadrul Listei 4 Bucur au fost propuse pentru realizarea de extinderi de retele de alimentare cu apa si canalizare urmatoarele strazi, pe care, ulterior, au fost sistate lucrarile:

Nr. crt.	Tip cale de acces	Denumire cale de acces	Sector	Lungime (ML)	Stadiu	Observatii
1	Sosea	Bucuresti-Ploiesti	1	2100	sistat	Necesita coordonare cu metroul Bucuresti-Otopeni
2	Intrare	Ceptura	2	310	sistat	Latime 2-4 ml
3	Strada	Actiunii (prelungire)	4	165	sistat	Fara PUZ
4	Drum	Bercenarului	4	70	sistat	PUZ in lucru-fara clienti
5	Intrare	Alesd	6	135	sistat	Statut juridic incert
6	Strada	Paralutelor	6	123	sistat	Statut juridic incert
7	Strada	Campul cu Maci	1	356	sistat	Fara PUZ
8	Intrare	Campul cu Maci	1	189	sistat	Fara PUZ
9	Strada	Chitila triaj	1	200	sistat	Fara PUZ
10	Intrare	Cupsani	1	173	sistat	Fara PUZ
11	Strada	Murfatlar	1	185	sistat	Fara PUZ
12	Strada	Naturalistilor	1	189	sistat	Fara PUZ
13	Strada	Raiciu Mihalache	1	209	sistat	Fara PUZ
14	Strada	Barajul Arges	1	100	sistat	Latime neconforma
15	Intrare	Tigveni	5	111	sistat	Conditionata de canalizare pe str. Ghidigeni
16	Intrare	Canalul Arges	6	84	sistat	Conditionata de canal colector str. Orsova
17	Strada	Cicalov Valeriu	6	71	sistat	-
18	Strada	Drenajului	6	121	sistat	Conditionata de canal colector str. Orsova
19	Strada	Manastirea Sihastria	6	160	sistat	Conditionata de canal colector str. Orsova
20	Drum	Manastirea Varatic	6	73	sistat	Conditionata de canal colector str. Orsova
21	Alee	Scrovistea	1	200	sistat	Statut juridic
22	Alee	Snagov	1	350	sistat	Statut juridic
23	Alee	Tunari (alee)	2	80	sistat	Statut juridic
24	Strada	Dumitru Brumarescu	4	1600	sistat	Fara PUZ
25	Bulevard	Supralargire Ghencea - extindere si protejare retele	6	2000	sistat	Necesita coordonare
26	Splai	Marasesti-Cantemir	4	1344		Necesita coordonare cu lucrarile PMB

Mentionam ca sistarea lucrarilor a fost facuta de catre Comitetul de Coordonare a Programului Bucur, la propunerea S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. din cauza problemelor aparute cand au inceput actiunile propriu-zise de executie, independente de vointa S.C. Apa Nova Bucuresti S.A., cum ar fi:

aspecte administrative

- strazi localizate pe proprietate privata sau incerta, strazi inchise sau blocate de rezidenti, intarzierea elaborarii planurilor urbanistice zonale - toate aceste probleme administrative au dus la reprogramarea/suspendarea unor lucrari de investitii in reseaua de alimentare cu apa sau la intarzieri in

obținerea autorizațiilor necesare pentru construire.

caracteristici tehnice

- prezenta de-a lungul unor strazi a apeductelor, cai ferate, conducte de petrol, etc - aceste aspecte au implicat solicitari suplimentare din partea legislatiei (zone de protectie sanitara, dezafectarea conductelor de petrol, etc), ceea ce a condus la solutii tehnice complexe, mai scumpe si a caror implementare a durat mai mult. Unele dintre lucrari au fost reprogramate sau chiar anulate.

executarea de lucrari pe strazi modernizate de autoritatile locale (in garantie)

- pe aceste strazi a fost necesara obligatia de a reface pavajul cu societatile care erau responsabile de asigurarea garantiei, rezultand un cost mai ridicat al lucrarilor

- Programul Lucrari suplimentare

In aplicarea Actului Aditional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 122/2011, Concesionarul S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. trebuie, de asemenea, sa compenseze Concedentul cu **"Lucrari suplimentare"** in valoare de **6,7 milioane euro (aprox. 30.000 mii lei)** reprezentand valoarea extinderilor care intrau in obligatiile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru anul 2010 si care nu au fost finantate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. Lucrarile suplimentare sunt stabilite de Concedent si Concesionar in cadrul Comitetului de Coordonare al Programului Bucur, in care AMRSP este reprezentat.

Stadiul Programului "Lucrări suplimentare" - decembrie 2018

	Valoare
Valoarea Programului "Lucrări suplimentare" prevazuta in contract (lei)	29 167 110
Cheltuieli totale realizate (lei)	23 733 839
Valoare ramasa pentru lucrari propuse pt. includere in program (lei)	5 433 271

In cadrul programului "Lucrari Suplimentare" au fost executate lucrari de reabilitare ale retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Centrul Istoric, artera Buzesti -Berzei, zona Laminorului, zona Magurele, precum si intregiri bransamente si racorduri, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Denumire cale acces	Sector	Tip lucrare	Lungime	Stadiu	Data conectarii
1	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire apa	127	receptie	16.11.2011
2	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire apa	27	receptie	16.11.2011
3	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire canal	35	receptie	16.11.2011
4	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire canal	87	receptie	16.11.2011
5	Stavropoleos	3	Inlocuire apa	177	receptie	16.11.2011
6	Stavropoleos	3	Inlocuire apa	50,5	receptie	16.11.2011
7	Stavropoleos	3	Inlocuire canal	75	receptie	16.11.2011
8	Stavropoleos	3	Inlocuire canal	75	receptie	16.11.2011
9	Pasaj Francez	3	Inlocuire apa	82	receptie	24.11.2011
10	Pasaj Francez	3	Inlocuire canal	25	receptie	24.11.2011
11	Soarelui	3	Inlocuire apa	45	receptie	24.11.2011
12	Soarelui	3	Inlocuire canal	54,5	receptie	24.11.2011
13	Covaci	3	Inlocuire canal	210	receptie	24.11.2011
14	Gabroveni	3	Inlocuire canal	-	receptie	09.12.2011
15	Gabroveni	3	Inlocuire apa	-	receptie	09.12.2011
16	Sepcari	3	Inlocuire apa	140	receptie	09.12.2011
17	Sepcari	3	Inlocuire canal	130	receptie	09.12.2011
18	Caldarari	3	Inlocuire apa	70	receptie	09.12.2011
19	Caldarari	3	Inlocuire canal	-	receptie	09.12.2011
20	Postei	3	Inlocuire apa	113	receptie	12.12.2012
21	Postei	3	Inlocuire canal	45	receptie	12.12.2012
22	Postei	3	Inlocuire canal	100	receptie	12.12.2012
23	Selari	3	Inlocuire canal	162	receptie	12.12.2012
24	Buzesti - Berzei	1	Extindere apa	1850	receptie	14.08.2014
25	Intregiri bransamente si/sau racorduri pe retele existente	1	-	-	in derulare	-
26	Bucuresti-Magurele	5	Extindere canal	-	receptie	-
27	Zona Petricani drum	5	-	-	receptie	12.12.2014
28	SPAU Pasaj Piata Sudului	4				