

MONITORIZAREA NIVELULUI DE SERVICIU B2 – Acoperire canalizare 2015 – 2016

I. PREVEDERI CONTRACTUALE

- Definitie

100% din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de canalizare de capacitate adecvata amplasate in asa fel incat distanta de la conducta la limita oricarei gospodarii de pe strada sau din apropierea strazii sa nu fie mai mare de 50 m conform Caietului de Sarcini - Anexa A - Partea I - Aria Serviciilor.

“Capacitate adecvata” - conducta sa aiba dimensiunile si starea adecvata si sa fie deservita de o retea care sa aiba dimensiunea si starea care sa-i permita transportul apei menajere de la toate gospodariile de pe sau din apropierea strazii la parametrii ceruti, conform Contractului de Concesiune.

“Strada” - orice drum, cale, bulevard sau artera de circulatie de orice tip care se afla pe domeniul public, are un cod postal si este mentionata pe hartiile oficiale ale Municipality valabile la Data Licitatiei.

“Gospodarie” - orice cladire de orice fel, indiferent de folosinta pentru care se face racordarea la reseaua de canalizare, care exista si este reprezentata pe hartile oficiale ale Municipality valabile la Data Licitatiei.”

- Formula de calcul

Raportul dintre lungimea strazilor echipate cu retele de canalizare si lungimea totala a strazilor existente la Data licitatiei.

$$NSA4 = \frac{\text{Lungimea totala a strazilor care realiz.conf.la sf.anului}}{\text{Lungimea totala a strazilor la data licitatiei - L totala EA}} \times 100$$

- Termen limita de conformitate

Termenul Limita de Conformitate este anul 10 de concesiune (17.11.2010).

Datorita aparitiei Evenimentului de Forta Majora, constand in incalcarea de catre RADET a angajamentelor contractuale fata de concesionar, Termenul Limita de Conformitate a fost decalat cu Perioada Serviciilor Pierdute (593 zile incepand de la data de 17.11.2010) pana la data de 30.06.2012.

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, ANB a predat, prin scrisoarea nr. 84964/27.10.2010, inregistrata la AMRSP cu nr. 770/27.10.2010, completata cu adresa nr. 706/18.08.2011, conforma cu Medierea litigului de catre Expertul Tehnic International din noiembrie 2010 si cu Actul Adicional nr. 6/2009, Raportul privind stadiul realizarii Nivelului de Serviciu B2 – Acoperire canalizare.

In vederea adaptarii programului de extindere a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare realizat de Concesionar la necesitatile de dezvoltare urbanistica a Concedentului, CGMB a aprobat prin HCGMB nr. 358/2009 Actul Adicional nr. 6/2009, in care Partile au convenit sa inlocuiasca Nivelele de Servicii “Acoperire – Proportie din strazile existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de apa potabila” (NS A4) si “Acoperire – Proportia strazilor existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de canalizare” (NS B2) cu un program de investitii in valoare de 200.000.000 lei finantat de concesionar si destinat extinderii retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare stabilite de concedent impreuna cu concesionarul, ce se va derula pe o perioada de sase ani incepand cu anul calendaristic urmator certificarii Conformitatii Initiale – “Programul Bucur”.

- Perioada de Evaluare

- Evaluarea Initiala trebuie efectuata pentru o perioada ce se incheie cu 75 de zile inainte de TLC. Conform Contractului de Concesiune (art.1.2 Anexa III – Caietul de Sarcini) datele pe baza carora se va face evaluarea conformitatii vor fi cele obtinute in timpul unei perioade de evaluare continue ce se termina cu 75 de zile inainte de TLC (Perioada de Evaluare Initiala).

- Pe baza datelor inregistrate, Concesionarul va trebui sa prezinte Autoritatii de Reglementare Tehnica cu cel putin 40 de zile inainte de TLC raportul de Evaluare Initiala. Autoritatea are la dispozitie 20 de zile pentru a emite o scrisoare de Certificare a Conformitatii sau de respingere a acesteia.

- Masurare

Raportul dintre lungimea strazilor echipate cu retele de canalizare si lungimea totala a strazilor de la Data licitatiei.

Inregistrările din baza de date se tin de catre concesionar in conformitate cu formatul aprobat de ARBAC prin Decizia nr.17/2003. Rapoartele ANB contin tabele rezumative prezentate in formatul aprobat prin Decizia ARBAC nr.17/2004.

- Monitorizare

- Concesionarul intocmeste registrele bazelor de date, cuprinzand lista strazilor la data licitatiei si toate informatiile la zi privind extinderile realizate, impreuna cu toate documentele, proiectele, planurile, procesele verbale si alte inregistrari ale investitiilor facute.

- Tabelele rezumative trebuie sa includa lungimea totala a strazilor conforme la inceputul anului, proportia lungimii strazilor conforme la inceputul anului, lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea in timpul anului, lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea la sfarsitul anului, lungimea totala a strazilor care realizeaza conformitatea cu NS la sfarsitul anului si lungimea anticipata a strazilor care urmeaza sa realizeze conformitatea in anul urmator.

- Inregistrările din baza de date se tin de catre concesionar in conformitate cu formatul aprobat de ARBAC prin Decizia nr.17/2003. Rapoartele ANB contin tabele rezumative prezentate in formatul aprobat prin Decizia ARBAC nr.17/2004.

- Autoritatea de Reglementare Tehnica analizeaza rapoartele Concesionarului si verifica inregistrările din baza de date

Informatiile sunt stocate, cumulate si transmise anual Autoritatii de Reglementare Tehnica, dar pe masura ce sunt inregistrate sunt verificate periodic prin sondaj de catre aceasta.

- **Excluderi Admisibile**

Contractul de Concesiune prevede urmatoarele tipuri de Excluderi Admisibile:

- strazi la care lipsesc angajamente ferme de racordare la peste 50% din gospodariile existente pe acea strada, sau
- strazi nepavate.

- **Nivel Standard Obiectiv (NSO)**

100% din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de canalizare de capacitate adecvata.

II. MONITORIZAREA SI EVALUAREA NIVELULUI DE SERVICIU B2

- **Nivel Standard de Baza (NSB)**

- **83%**, aprobat prin Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 20/14.09.2006, reprezentand raportul dintre lungimea strazilor echipate cu retele de apa potabila la Data Licitatiei si lungimea totala a strazilor existente in Municipiul Bucuresti la aceeasi data.

- **Modificari ale Contractului de Concesiune care vizeaza Nivelele de Servicii A4- Acoperire Apa si B2- Acoperire Canal**

Evolutia politicilor de dezvoltare a orasului Bucuresti realizata de autoritatile locale a antrenat un ritm accelerat de dezvoltare urbanistica a orasului in perioada 2000-2009, ceea ce a condus la necesitatea dezvoltarii infrastructurii in acelasi ritm, astfel incat Concedentul si sectoarele Municipiului Bucuresti au realizat extinderi ale retelelor de alimentare cu apa si canalizare si in afara cadrului impus de Contractul de Concesiune. Prin urmare, Nivelele de Servicii A4- Acoperire Apa si B2-Acoperire Canal au ramas neadaptate dezvoltarii urbanistice a Municipiului Bucuresti, fapt care a fost remarcat si de Comisia de Experti Internationali, in raportul sau din ianuarie 2009, acesta recomandand Partilor Contractului de Concesiune "sa convina asupra unei dezvoltari logice a serviciilor, in conformitate cu necesitatile clientului".

- **Actul Adicional nr. 6 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 358/2009**

In vederea adaptarii programului de extindere a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare realizat de Concesionar la necesitatile de dezvoltare urbanistica ale Concedentului, CGMB a aprobat prin HCGMB nr. 358/2009 Actul Adicional nr. 6 la Contractul de Concesiune, in care Partile au convenit sa inlocuiasca Nivelele de Servicii "Acoperire - Proportie din strazile existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de apa potabila" (NS A4) si "Acoperire - Proportia strazilor existente in Zona de Servicii conectate la serviciul de canalizare" (NS B2) cu un program de investitii in valoare de **200.000.000 lei** finantat de concesionar si destinat extinderii retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare stabilite de concedent impreuna cu concesionarul, ce se va derula pe o perioada de sase ani incepand cu anul calendaristic urmator certificarii Conformitatii Initiale denumit "Programul Bucur".

Lucrarile de extindere ale retelelor de alimentare cu apa si canalizare ce vor fi realizate in cadrul Programului Bucur vor fi stabilite de Concedent impreuna cu Concesionarul, prin reprezentantii acestora numiti in Comitetul de Coordonare. Desi conditiile contractuale prevazute in Actul Adicional nr. 6/2009 referitoare la inceperea Programului Bucur nu au fost indeplinite la inceputul anului 2011, partile au convenit demararea activitatii Comitetului de Coordonare al Programului Bucur, ai carui membrii au fost numiti prin Dispozitia Primarului General nr. 463/26.04.2010 si Decizia Directorului General al ANB nr. 136/03.05.2010 si in care AMRSP este reprezentat, astfel incat sa fie create conditiile inceperii lucrarilor in primavara anului 2011. In acest scop a fost validata lista lucrarilor ce urmau a fi executate in primul an al Programului Bucur si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a facut demersurile pentru realizarea documentatiilor tehnice si obtinerea autorizatiilor necesare pentru inceperea lucrarilor.

- **Actul Adicional nr. 8 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 122/2011**

Pentru demararea cat mai rapida a Programului Bucur si avand in vedere importanta acestuia pentru concedent si locuitorii Capitalei, Concesionarul a fost de acord ca Evaluarea Conformitatii Initiale a NS A4 si B2 sa fie realizata inainte de expirarea Perioadei Serviciilor Pierdute. Astfel, a fost adoptat Actul Adicional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 122/2011 care stabileste ca Programul "Bucur" va demara imediat dupa Certificarea Conformitatii NS A4 si B2 de catre AMRSP.

Potrivit prevederilor Actului Adicional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, care tine cont de Procesul verbal de mediere semnat de Concesionar, AMRSP si de Expertul Tehnic la data de 04.11.2010 (Anexa nr. 1 la Actul Adicional nr. 8/2011), Concesionarul (S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.) trebuie, de asemenea, sa compenseze Concedentul cu "Lucrari suplimentare" in valoare de **6,7 milioane euro**, reprezentand valoarea extinderilor care intrau in obligatiile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru anul 2010 si care nu au fost finantate de Concesionar, in acest fel fiind mentinut echilibrul financiar al concesiunii. Aceste lucrari suplimentare trebuie stabilite de PARTI (Concedent si Concesionar) si trebuie finalizate cel tarziu pana la sfarsitul Programului Bucur, dar in plus de acesta.

- **Actul Adicional nr. 10 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 245/2013**

Avand in vedere necesitatea adaptarii cat mai rapide a obligatiilor Concesionarului la necesitatile actuale si de perspectiva ale Municipiului Bucuresti, prin Protocolul din data de 27.05.2013 privind implementarea unor masuri solicitate de municipalitate, Concedentul a solicitat Concesionarului, care a acceptat, asumarea unor obligatii suplimentare fata de cele ce ii revin conform Contractului de Concesiune. Astfel, Partile au convenit extinderea, incepand cu anul 2013, a obiectului Programului Bucur cu lucrari aferente si/sau in legatura cu Sistemul de Alimentare

cu Apa si de Canalizare si cu protectia acestuia, care nu au fost cuprinse in obligatiile Concesionarului asumate prin Contractul de Concesiune.

In Protocolul pentru aplicarea clauzei 3.2. din Actul Aditional nr. 10 la Contractul de Concesiune, semnat de Partile Contractului, Concesionarul confirma ca a demarat lucrarile solicitate de Concedent in zonele Magurele si Petricani si ca va face toate eforturile pentru finalizarea acestora pana la mijlocul anului 2014.

- **Monitorizarea si Evaluarea Programelor „Bucur” si „Lucrari suplimentare”**

- **Programul “Bucur” - Extindere de retele de alimentare cu apa si de canalizare**

Ca si in anii anteriori, in anul 2015, elaborarea listei anuale de lucrari de extindere ale retelor de canalizare realizate in cadrul **Programului Bucur**, a fost stabilita de Concedent impreuna cu Concesionarul, prin reprezentantii acestora numiti in Comitetul de Coordonare al Programului Bucur, in care AMRSP este reprezentat.

**Situatia financiara - “Program Bucur” -
extindere retele de alimentare cu apa si de canalizare
- pana la data de 31.12.2015 -**

Anul	Alocare financiară conform CC (lei)	Valoare extindere apa (lei)	Valoare extindere canal (lei)	Valoare totala extindere (lei)
Anul 1 (2011-2012)	33 333 333	15 793 751	47 582 370	63 376 121
Anul 2 (2012-2013)	33 333 333	4 525 912	18 577 577	23 103 489
Anul 3 (2013-2014)	33 333 333	5 094 346	3 440 515	8 534 861
Anul 4 (2014-2015)	33 333 333	7 284.100	15 826 670	23 110 770
Total	133 333 332	32 698 109	85 427 132	118 125 241

Retele de canalizare

Lungime retea canalizare (km)	Anul 1 (2011-2012)	Anul 2 (2012-2013)	Anul 3 (2013-2014)	Anul 4 (2014-2015)	Total
Retele executate	32,82	13,23	2,72	-	48,77
Retele in derulare	-	-	12,73	33,55	46,28
Total	32,82	13,23	15,45	33,55	95,05

**Lista strazilor pe care s-au realizat extindere de retele de canalizare in cadrul
Programului Bucur
- pana la data de 31.12.2015 -**

Anul 1					
Nr. crt.	Strada	Sector	Lungime (ML)	Stadiu	Data conectarii
1	Aries	1	105	receptie	04.08.2014
2	Cavnic +SPAM	1	471	receptie	03.10.2014
3	Costesti	1	131	receptie	03.10.2014
4	Cristesti	1	178	receptie	03.10.2014
5	Homorod	1	131	receptie	03.10.2014
6	Lonea (prelungire)	1	152	receptie	03.10.2014
7	Madrigalului +SPAM	1	631.5	receptie	07.12.2012
8	Nadlag	1	214	receptie	04.08.2014
9	Ohaba	1	86	receptie	03.10.2014
10	Paroseni (prelungire)	1	96	receptie	03.10.2014
11	Stanilesti	1	138	receptie	29.11.2012
12	Zagazului Statie Pompare	1	-	receptie	08.12.2011
13	Atletilor	2	361	receptie	14.06.2011
14	Baneasa Ancuta	2	227.8	receptie	15.04.2011
15	Banul Nicolae	2	840.8	receptie	15.04.2011
16	Biserica Floreasca	2	231.7	receptie	23.02.2011
17	Sold. Bulgaru N. Ion	2	90	receptie	08.04.2011
18	Chefalului (intrare)+SPAU	2	198	receptie	01.11.2012
19	Coifului	2	102	receptie	15.05.2011
20	Dascalului	2	710.5	receptie	22.05.2012
21	Dobroiesti (sos.) +SPAU	2	1120	receptie	12.05.2011
22	Fundeni +SPAU	2	1153	receptie	26.05.2011
23	Juverdeanu	2	385.2	receptie	22.05.2012
24	Laicerului	2	178	receptie	15.12.2011
25	Minerilor	2	447	receptie	20.12.2011
26	Moeciu + SPAU	2	60	receptie	-
27	Nicolae Canea	2	35	receptie	30.08.2012
28	Nistor Raileanu	2	776	Executat terti	-

29	Saltului	2	949.4	receptie	25.11.2011
30	Sighet + SPAU	2	758	receptie	30.06.2011
31	Zalelor	2	195.5	receptie	15.02.2011
32	Ziduri intre Vii (intrarea)	2	494.3	receptie	21.03.2011
33	Argintului	3	82	receptie	21.05.2012
34	Burnitei	3	670	receptie	15.11.2011
35	Grigore Ion	3	62	receptie	21.05.2013
36	Horezu	3	672.3	receptie	19.07.2011
37	Ilioara	3	169	receptie	03.11.2011
38	Iosifesti	3	267	receptie	03.05.2011
39	Ciuruleasa	4	138.8	receptie	30.05.2012
40	Alexandria (menajer)	5	4950	receptie	09.04.2014
41	Alexandria (pluvial)	5	207	receptie	09.06.2011
42	Batasani (intrare)	5	225	receptie	21.12.2012
43	Branistea	5	91	receptie	06.12.2012
44	Carelor	5	140.8	receptie	06.12.2012
45	Constantin Contescu	5	363	receptie	20.06.2012
46	Curtea de Arges	5	165	receptie	06.12.2012
47	Dantelei	5	223	receptie	17.10.2012
48	Gaesti	5	83	receptie	06.12.2012
49	Gaesti (intrarea)	5	170.5	receptie	06.12.2012
50	Garoafei	5	708	receptie	06.12.2012
51	Glavacioc	5	100	receptie	06.12.2012
52	Grindu	5	214.7	receptie	21.12.2012
53	Gura Padinii	5	200	receptie	21.12.2012
54	Herculane	5	315	receptie	20.06.2012
55	Nefliului	5	525.6	receptie	06.12.2012
56	Negoita Targovisteanu	5	237	receptie	20.06.2012
57	Neptun	5	117	receptie	06.12.2012
58	Pecinisca	5	304	receptie	20.06.2012
59	Penteleu	5	100	receptie	06.12.2012
60	Perinita	5	404	receptie	06.12.2012
61	Piatra Olt	5	329	receptie	21.12.2012
62	Pitesti	5	453	receptie	06.12.2012
63	Santana	5	503.5	receptie	21.12.2012
64	Santimbru	5	274	receptie	20.06.2012
65	Slatina	5	477.5	receptie	21.12.2012
66	Gheorghe Sufaru	5	394	receptie	20.06.2012
67	Talmaci	5	206.5	receptie	21.12.2012
68	Targovistei	5	133	receptie	06.12.2012
69	Teius + SPAU	5	1291	receptie	21.12.2012
70	Topleț	5	295	receptie	20.06.2012
71	Valea Timisului	5	299.1	receptie	21.12.2012
72	Vartejului	5	882.3	receptie	06.12.2012
73	Drumul Vulturesti	5	128	receptie	06.12.2012
74	Ruscai	5	220	receptie	06.12.2012
75	Drum la Rosu + SPAU	6	868	receptie	17.05.2013
76	Drum la Rosu (intrarea)	6	334	receptie	17.05.2013
77	Fantana Oilor	6	158	Executat terti	-
78	Liniei + SPAU	6	1226	receptie	12.07.2012
79	Montana	6	196	receptie	05.07.2012
80	Patrarului	6	219	receptie	03.09.2013
81	Patrarului (intrare)	6	303	receptie	03.09.2013
82	Poiana Lacului	6	330	receptie	17.05.2013
83	Sabiutei	6	220.5	receptie	04.05.2012

Anul 2					
Nr. crt.	Strada	Sector	Lungime (ML)	Stadiu	Data conectarii
1	Valului + SPAU+ refulare	1	450	receptie	21.02.2014
2	Chitilei	1	534.1	receptie	15.04.2013
3	Moeciu	1	105	receptie	-
4	Laculet	1	156	receptie	22.01.2015
5	Moigrad	1	53	receptie	22.01.2015
6	Raschita	1	46	receptie	22.01.2015
7	Zablului	1	50	receptie	22.01.2015
8	Manuscrisului	1	92	receptie	20.09.2013

9	Erachie Ion	1	279	receptie	16.12.2014
10	Drum Lapus+SPAU	1	1128	receptie	-
11	Afirmarii	2	84.5	receptie	09.12.2013
12	Beiu Constantin	2	321	receptie	09.12.2013
13	Beiu Constantin (intrarea)	2	49	receptie	30.07.2014
14	Brana	2	226	receptie	06.10.2014
15	Carstea Logofatul	2	194.5	receptie	09.12.2013
16	Ferestrei	2	298	receptie	09.12.2013
17	Folclorului	2	220	receptie	06.10.2014
18	Sold. Ghe. Zamfir	2	175	receptie	06.10.2014
19	Gimalau	2	600	receptie	06.10.2014
20	Ineu (intrare)	2	-	receptie	06.10.2014
21	Lopetii	2	177	receptie	03.10.2014
22	Memoriei	2	39	receptie	09.12.2013
23	Neagota	2	131.8	receptie	09.12.2013
24	Palamidei	2	148	receptie	03.10.2014
25	Paraschiv Nicolae	2	154.5	receptie	09.12.2013
26	Parau Nicolae	2	184	receptie	06.10.2014
27	Paroseni	2	570	receptie	06.10.2014
28	Cap. Ispir Petre	2	400	receptie	30.07.2014
29	Pietrisului	2	249	receptie	30.07.2014
30	Safirului	2	73	receptie	30.07.2014
31	Sipca, SPAU Petricani	2	653.6	receptie	09.12.2013
32	Sold. Pascale Stefan	2	270	receptie	03.10.2014
33	Sold. Tane Dumitru	2	173.5	receptie	09.12.2013
34	Tiglelor	2	149	receptie	30.07.2014
35	Sold. Marin Ion	2	264	receptie	03.10.2014
36	Magura Vaii	2	330	receptie	09.12.2013
37	Olanelor	2	218	receptie	07.10.2014
38	Raul Colentina	2	347.5	receptie	09.12.2013
39	Steaua Rosie +SPEAU	2	559	receptie	07.10.2014
40	Petricani	2	730.2	receptie	09.12.2013
41	Beiu Constantin	2	487	receptie	30.07.2014
42	Cascioarelor (intrare)	5	190	receptie	23.04.2014
43	Floare de Varf	5	200	receptie	21.02.2014
44	Dantelei	5	960	receptie	14.10.2013
45	Salaj	5	215	receptie	23.01.2014
46	Vladimiri (intrare)	5	200	receptie	14.10.2013
47	Topor Ion	6	99	receptie	14.11.2013

Anul 3					
Nr. crt.	Strada	Sector	Lungime (ML)	Stadiu	Data conectarii
1	Minca Dumitru	1	105	receptie	11.12.2014
2	Resita	1	80	receptie	15.01.2015
3	Prel. Ghencea (tronson 1)	6	1515	receptie	25.03.2014
4	Vidra	6	71	receptie	21.11.2014

Anul 4					
Nr. crt.	Strada	Sector	Lungime (ML)	Stadiu	Data conectarii
1	Petricani pluvial	2	300	receptie	12.12.2014
2	Godeanu Constantin	1	209	receptie	22.06.2012
3	Argonului	3	200	receptie	26.02.2013
4	Gara Catelu	3	168	receptie	19.02.2014
5	Zambetului	5	66	receptie	06.12.2012
6		6	43	receptie	03.09.2013

Pe langa lucrarile de extindere ale retelor publice de canalizare, pe strazile enumerate in tabelul de mai sus, care au fost receptionate si conectate in vederea utilizarii serviciului, se afla in diferite stadii de executie numeroase strazi (ancheta primara, tema de proiectare, studiu solutie, proiect, executie, nota finalizare, receptie), dintre care:

- Str. Podul Vartosului, str. Cooperativei, str. Cobadin, Str. Gelu Naum
- Zona Chitila Triaj: str. Campul cu Maci, str. Cupsani, str. Garii, str. Mamaia, str. Murfatlar
- Zona Prelungirea Ghencea: str. Donitei, str. Floare Galbena, str. Padurea Tazului
- Extinderea retelor de canalizare in zona de nord a municipiului Bucuresti

- Probleme intampinate in derularea Programului Bucur

- **aspecte administrative** – strazi localizate pe proprietate privata sau incerta, strazi inchise sau blocate de rezidenti, intarzierea elaborarii planurilor urbanistice zonale – toate aceste probleme administrative au dus la

reprogramarea/suspendarea unor lucrari de investitii in rețeaua de alimentare cu apa sau la intarzieri in obtinerea autorizatiilor necesare pentru construire

- **caracteristici tehnice** – prezenta de-a lungul unor strazi a apeductelor, cai ferate, conducte de petrol, etc - aceste aspecte au implicat solicitari suplimentare din partea legislatiei (zone de protectie sanitara, dezafectarea conductelor de petrol, etc), ceea ce a condus la solutii tehnice complexe, mai scumpe si a caror implementare a durat mai mult. Unele dintre lucrari au fost reprogramate sau chiar anulate.

- **executarea de lucrari pe strazi modernizate de autoritatile locale (in garantie)** – pe aceste strazi a fost necesara obligatia de a reface pavajul cu societatile care erau responsabile de asigurarea garantiei, rezultand un cost mai ridicat al lucrarilor.

- Programul Lucrari suplimentare

In aplicarea Actului Aditional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 122/2011, Concesionarul S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. trebuie, de asemenea, sa compenseze Concedentul cu **"Lucrari suplimentare"** in valoare de **6,7 milioane euro (aprox. 30.150.000 lei)** reprezentand valoarea extinderilor care intra in obligatiile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru anul 2010 si care nu au fost finantate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. Lucrarile suplimentare sunt stabilite de Concedent si Concesionar in cadrul Comitetului de Coordonare al Programului Bucur, in care AMRSP este reprezentat.

Indicatori financiari – pana la data de 31.12.2015

In prezent situatia realizarilor in cadrul programului "Lucrari Suplimentare" este urmatoarea:

(Mii lei)

-	Valoarea totala conform Contractului de Concesiune	30.150
-	Valoarea investitiilor executate pana in prezent	23.473

In cadrul programului "Lucrari Suplimentare" au fost executate lucrari de reabilitare a rețelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Centrul Istoric, artera Buzesti -Berzei, zona Laminorului, zona Magurele, precum si intregiri bransamente si racorduri, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Denumire cale acces	Sector	Tip lucrare	Lungime	Stadiu	Data conectarii
1	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire apa	127	receptie	16.11.2011
2	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire apa	27	receptie	16.11.2011
3	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire canal	35	receptie	16.11.2011
4	Nicolae Tonitza	3	Inlocuire canal	87	receptie	16.11.2011
5	Stavropoleos	3	Inlocuire apa	177	receptie	16.11.2011
6	Stavropoleos	3	Inlocuire apa	50.5	receptie	16.11.2011
7	Stavropoleos	3	Inlocuire canal	75	receptie	16.11.2011
8	Stavropoleos	3	Inlocuire canal	75	receptie	16.11.2011
9	Pasaj Francez	3	Inlocuire apa	82	receptie	24.11.2011
10	Pasaj Francez	3	Inlocuire canal	25	receptie	24.11.2011
11	Soarelui	3	Inlocuire apa	45	receptie	24.11.2011
12	Soarelui	3	Inlocuire canal	54.5	receptie	24.11.2011
13	Covaci	3	Inlocuire canal	210	receptie	24.11.2011
14	Gabroveni	3	Inlocuire canal	-	receptie	09.12.2011
15	Gabroveni	3	Inlocuire apa	-	receptie	09.12.2011
16	Sepcari	3	Inlocuire apa	140	receptie	09.12.2011
17	Sepcari	3	Inlocuire canal	130	receptie	09.12.2011
18	Caldarari	3	Inlocuire apa	70	receptie	09.12.2011
19	Caldarari	3	Inlocuire canal	-	receptie	09.12.2011
20	Postei	3	Inlocuire apa	113	receptie	12.12.2012
21	Postei	3	Inlocuire canal	45	receptie	12.12.2012
22	Postei	3	Inlocuire canal	100	receptie	12.12.2012
23	Selari	3	Inlocuire canal	162	receptie	12.12.2012
24	Buzesti - Berzei	1	Extindere apa	1850	receptie	14.08.2014
25	Intregiri bransamente si/sau racorduri pe rețele existente	1	-	-	In derulare	-
26	Bucuresti-Magurele	5	Extindere canal	-	Nota finalizare	-
27	Zona Petricani drum	5	-	-	receptie	12.12.2014