

MONITORIZAREA NIVELULUI DE SERVICIU A4 – Acoperire apa potabila 2006 – 2007

I. PREVEDERI CONTRACTUALE

- Definitie

100% din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de distributie de capacitate adecvata amplasate in asa fel incat distanta de la conducta la limita oricarei gospodarii pe strada sau in apropierea strazii sa nu fie mai mare de 50 m conform Caietului de Sarcini Anexa A Partea I - Aria Serviciilor.

“Capacitate adecvata” inseamna ca conducta sa aiba dimensiunile si starea adecvata si sa fie deservita de o retea care sa aiba dimensiunea si starea care sa-l permita transportul apei la toate gospodariile de pe sau din apropierea strazii la debitele si presiunile cerute conform prezentului Contract.

“Strada” inseamna orice drum, cale, bulevard sau artera de circulatie de orice tip care se afla pe domeniul public, are un cod postal si este mentionata pe hartiile oficiale ale Municipality valabile la Data Licitatiei.

“Gospodarie” inseamna orice cladire de orice fel, indiferent de folosinta pentru care se face alimentarea cu apa, care exista si este reprezentata pe hartile oficiale ale Municipality valabile la Data Licitatiei

- Formula de calcul

Raportul dintre lungimea strazilor echipate cu retele de apa potabila si lungimea totala a strazilor de la Data licitatiei.

- Termen limita de conformitate

Anul 10 de concesiune (17.11.2010)

- Masurat prin:

Lungimea strazilor prevazute cu conducte de distributie, ca procent din lungimea totala a strazilor existente la Data Licitatiei

- Monitorizat prin:

In principal, ARBAC analizeaza rapoartele ANB si verifica acuratetea inregistrarii informatiilor din registrele bazelor de date ale ANB, cuprinzand lista strazilor la data licitatiei si toate informatiile la zi privind extinderile realizate, impreuna cu toate documentele, proiectele, planurile, procesele verbale si alte inregistrari ale investitiilor facute

- Excluderi Admisibile (EA)

Excluderi Acceptabile reprezinta teste, evenimente sau incidente care nu depind de vointa Concesionarului si care pot determina o nerespectare sau o neconformitate cu Standardele Obiectiv din cadrul Nivelurilor de Servicii, daca nu ar fi excluse de la evaluare. La data evaluarii acestui N.S. (intre 8 si 28.10.2010) Concesionarul trebuie sa prezinte la ARBAC evenimentele sau incidentele pe care le considera a fi Excluderi Acceptabile, pentru a fi aprobate ca Excluderi Admise.

In Contractul de Concesiune se prevad urmatoarele Excluderi Acceptabile (EA) de la obligatiile Concesionarului privind NS A4:

- strazi la care lipsesc angajamente ferme de racordare la peste 50% din gospodariile existente pe acea strada sau
- strazi nepavate.

Aceste Excluderi Acceptabile se analizeaza si se aproba de catre ARBAC la data evaluarii realizarii NS (2 septembrie 2010, cu 75 de zile inainte de Termenul Limita de Conformitate, decizia ARBAC de aprobare a EA propuse urmand a fi luata in maxim 20 de zile de la prezentarea raportului de evaluare de catre ANB). O Excludere Acceptabila poate fi aprobata de catre ARBAC, daca urmare verificarii documentelor si activitatii concesionarului, se constata ca au fost respectate procedurile necesare constatarii certe a Excluderilor Admisibile, in conformitate cu cerintele de buna credinta, rezonabilitate si de buna practica industrială. Procedurile trebuie sa fie respectate si de orice alt investitor care face extinderi de retele de apa si de canal in aria concesionata.

In scopul gestionarii economice si eficiente a concesiunii si valorificarii prevederilor CC de catre Municipality, este necesara cunoasterea prevederilor contractuale privind extinderi de retele de apa de catre cei implicati in realizarea acestora.

In vederea eliminarii oricaror neclaritati si pentru asigurarea unei transparente depline a elementelor ce presupun stabilirea EA, prezentam in continuare procedurile si documentele minimale necesar a fi respectate si respectiv prezentate pentru aprobarea EA, instructiuni prezentate in raportul anterior incluse si in prevederile care se regasesc in procedura din Anexa la Decizia ARBAC nr. 20/ 2006.

1) Solicitarea de EA pentru strazile la care lipsesc angajamente ferme de racordare la peste 50% din gospodariile existente pe acea strada, va fi insotita de:

- informarea utilizatorilor potentiali de pe strazile lipsite de retele de apa si/ sau de canalizare, cu privire la responsabilitatea Concesionarului de finantare si realizare a extinderilor, precum si la consecintele negative asupra bugetului local si cu privire la intarzierea realizarii lucrarii de extindere a retelelor, care pot aparea in cazul lipsei angajamentelor ferme a peste 50% din gospodarii de a se racorda. Informarea va avea un continut avizat de catre ARBAC, in aplicarea clauzei 13.2 din CC.

- documente din care sa rezulte ca au fost consultate toate gospodariile de pe strada la care se proiecteaza extinderea (declaratii, liste de semnături sau alte documente) prin care sa se poata dovedi angajamentul ferm al utilizatorilor potentiali de a se racorda sau refuzul acestora de racordare, dat in cunostinta de cauza cu privire la efectele acestui refuz.

2) Solicitarea de EA pentru strazile nepavate, va fi aprobata in urmatoarele conditii:

- Programele de modernizare a strazilor mentionate trebuie sa fie coordonate intre PMB si ANB, astfel incat sa permita Concesionarului sa realizeze extinderea de retele de apa si canal pe toate strazile existente la Data Licitatiei in Aria Serviciului, la Termenul Initial de Conformitate, respectiv 2.09.2010, limitandu-se astfel favorizarea aprobarii Excluserilor Admisibile, datorate constatarii lipsei pavarilor strazilor la data evaluarii Nivelului de Serviciu A4 – Acoperire apa potabila si B2 – Acoperire canalizare.

- Proiectarea si realizarea modernizarii (pavarii) tuturor strazilor existente la Data Licitatiei in Aria Serviciului, care la data licitatiei erau nepavate, sa va efectua pana la un termen rezonabil, care sa permita Concesionarului sa realizeze extinderea de retele de apa si canal pe toate strazile din Aria Serviciului, conform obligatiilor NS A4 si B2.

Pentru asigurarea realizarii pavajelor, in mod coordonat cu realizarea retelei de apa si canal, pana in anul 10, pe strazile existente la Data Licitatiei, se recomanda ca :

- Programele de pavare aprobate de PMB si Primariile de sector sa fie comunicate la ANB cel mai tarziu la sfarsitul anului 2007;

- Intocmirea Programelor comune (coordoanate) de pavare si de realizare a retelei de apa si canal sa nu depaseasca sfarsitul anului 2008.

- In cazul in care ANB nu se adapteaza la solicitarea PMB de alinieri a propriilor programe de investitii la programul Municipality de pavare strazi, atunci PMB va putea pune in aplicare in principal doua solutii, in cadrul actiunilor de coordonare a investitiilor de modernizare a strazilor existente la Data licitatiei cu realizarea de catre Concesionar a extinderii retelelor de apa – canal pe aceleasi strazi, astfel:

I. - Va investi doar in pavarea strazilor, cu obligarea ANB de a remedia pavajul pe propria cheltuiala, in cazul in care investitiile privind extinderea retelelor edilitare se fac cu intarziere(dupa pavare), prin specificari adecvate in Autorizatiile de constructii;

II. - Va investi in pavarea strazilor, precum si in extinderea retelelor de apa – canal, prin obtinerea Acordului ANB de aplicare a clauzelor 20 din CC si 5.2 (ii) din Caietul de Sarcini – partea a IV – Tariful sau, in lipsa acestui Acord, prin aplicarea clauzei 5.2 (i) din Caietul de Sarcini – partea a IV –a Tariful, respectiv prin obinerea raportului favorabil al Comisiei de Experti si a ANRSC cu privire la aplicarea unei Ajustari Extraordinare a Tarifului (ExTA) negative, corespunzatoare valorii aportului investitional al Municipality, care reduce cheltuielile Concesionarului, respectandu-se in acest fel prevederile CC si ale legii (art. 32 din Legea 219/ 1998 a concesiunii, privind mentinerea echilibrului financiar al concesiunii, pe durata acesteia).

In situatia in care ARBAC nu aproba Excluserile Acceptabile, se poate aplica Clauza 5.2 (i) din Caietul de Sarcini, partea a IV-a, Tariful, privind Ajustarea Extraordinara de tarif negativa, urmandu-se procedura de aprobare de catre Comisia de Experti si Autoritatea de Reglementare Economica (ANRSC). In cazul in care ARBAC aproba Excluserile Acceptabile sau in situatia in care Comisia de Experti si ANRSC nu sunt de acord cu solicitarea Municipality de Ajustare Extraordinara de tarif negativa, in baza aplicarii clauzelor 5.2 (i) din Caietul de Sarcini, Excluderea Acceptabila este operationala, iar realizarea investitiei respective din fonduri provenite din Bugetul Local se va realiza fara Ajustare Extraordinara de tarif negativa sau Devansarea Termenului Limita de Conformitate. A se vedea schema logica de realizare a NS A4, prezentata in anexa si Decizia ARBAC nr. 20/ 2006 – anexata in vol. II al Raportului

- Nivel Standard Obiectiv (NSO)

100% din strazile existente la Data Licitatiei vor avea conducte de distributie de capacitate adecvata.

II. MONITORIZARE SI EVALUARE

- Nivel Standard de Baza (NSB)

90,70 %, aprobat prin Decizia ARBAC nr. 8/2002, avand la baza datele comunicate de ANB (Lista initiala propusa in Raportul privind NSB de 520 de strazi cu o lungime de 179 km).

Ulterior ARBAC a constatat ca informatiile din Raportul ANB privind Standardul de Baza din 2002, care au stat la baza aprobarii NSB A4 nu au fost exacte, solicitand ANB si PMB revederea listelor cu strazile din "Aria serviciilor" concesionate, in vederea recalcularii NSB si clarificarii obligatiilor ANB cu privire la extinderi, in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune.

ANB a efectuat o ancheta in acest sens in 2005 si a prezentat lista refacuta in luna decembrie 2005, din care reiese ca lungimea strazilor lipsite de retele de apa la Data Concesiunii este Lapa = 286,0 km, respectiv 1558 strazi.

ARBAC a solicitat confirmarea de catre PMB a listei strazilor lipsite de retele de apa la sfarsitul anului 2005, comparativ cu situatia strazilor existente la Data licitatiei, la care nu s-a primit raspuns.

In baza raportului ANB, intocmit pe baza anchetei sale din 2005, ARBAC a aprobat ANB DECIZIA nr. 20/ 2006 privind refacerea NSB A4 – Acoperire apa potabila, care cuprinde si "Procedura" de evaluare si aprobare a Excluserilor Admisibile la Data Evaluarii NS A4 prezentate la punctul 5.4.6 (prezentat in anexa).

ANB a contestat in justitie aceasta DECIZIE, sentinta instantei de fond respingand insa contestatia ANB ca nefondata.

- Monitorizare si Rapoarte ANB

- Valori raportate de ANB in 2006

92,4%, valoare nerelevantă avand in vedere cele expuse anterior (5.4.8), calculat fata de valoarea NSB aprobat prin Decizia nr. 8/2002.

In anul 2006 S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a realizat Extinderi ale rețelei de apa pe strazi cu o lungime totala de 8,841 km, totalizand in primii 6 ani realizarea a 31,34 km dintr-un total de 286 km reprezentand 10,9 %.

Raportul ANB nu reflecta clar investitiile facute de P.S. in extinderile de rețele.

- Monitorizare si Evaluarea ARBAC

- Analiza informatiilor obtinute de la ANB

Informatiile primite de la ANB in Raportul Anual nu respecta formatul registrelor aprobate de ARBAC, nefiind suficiente si relevante pentru o apreciere corecta a NS A4.

Raportul Anual si corespondenta pe marginea NSB rezulta ca realizarea ANB in anul 6 de concesiune a 8,841 km este mult sub ritmul necesar, pentru primii 6 ani realizand doar 31,34 km rețea apa reprezentand 10,9% din sarcina ANB.

Avand in vedere ca s-a scurs 60% din timpul necesar realizarii NS A4 constatam ca doar 10,9% din sarcina a fost realizata de ANB.

Primariile de Sector au realizat la finele anului 5 de concesiune un procent de 14,3% din obligatia ANB.

Cu tot suportul PS, se constata o mare intarziere in realizarea acestui NS.

Tabel cu situatia realizarii investitiilor si extinderilor – anul 5 de concesiune - comunicata de ANB

<i>Investitor</i>	<i>Km realizati in Aria Serviciului</i>	<i>% in Aria Serviciului</i>	<i>Obs.</i>
<i>ANB</i>	<i>31,34</i>	<i>10,9</i>	<i>a realizat ANB 7,9% in 60% din timpul necesar atingerii NS</i>
<i>NSB (Decizia 20/ 2006)</i>	<i>286</i>	<i>100%</i>	<i>-</i>

- Verificarile efectuate

S-a verificat registrul bazei de date urmarind conformitatea cu formatul aprobat de ARBAC, constatandu-se ca datele continute nu sunt suficiente si relevante pentru aprecierea corecta a NS A4.

Astfel ARBAC a constatat lipsa datelor referitoare la realizarile Primariilor de Sector privind lucrarile de extindere a rețelor de apa realizate de acestea, in mod deosebit datele de identificare a lucrarilor, valoarea acestora cat si influenta asupra evaluarii corecte a NS A4.

- Analiza EA

Avand in vedere ca EA se evalueaza si aproba in anul 2010, nu a fost cazul aprobarii de EA.

- Alte constatari

d1) Nerespectarea prevederilor Contractului de Concesiune si art. 16 (6) din HCGMB nr. 157/ 2005.

In sensul ca toate lucrarile publice din sistemul de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Bucuresti vor fi realizate numai pe baza studiilor de fezabilitate aprobate de CGMB, in baza avizelor tehnice ale operatorului si CTE – PMB.

d2) Datele referitoare la primariile de sector ne arata totodata o situatie de incalcare a prevederilor Contractului de Concesiune, de care Concesionarul nu este strain, cu privire la efectuarea de investitii numeroase de catre Primariile de sector in sfera de responsabilitate a Concesionarului, fara a se pune in aplicare clauzele Contractului de Concesiune (clauza 20, clauza 5.2 (i) si 5.2 (ii) din cap. IV – Tariful).

Conform anchetei realizate in anul 2005 si datelor comunicate de ANB, 286 km de strazi trebuie echipate cu rețea de apa pana in anul 10 de Concesiune. In raport cu aceasta sarcina, putem constata un ritm foarte scazut de realizare a NS A4 in primii ani de concesiune, inclusiv in anul 6. In aceasta situatie, ANB va trebui sa faca eforturi, coordonate cu cele ale Municipality, pentru a preveni periclitarea realizarii NS prin aparitia de blocaje datorate concentrării lucrarilor in ajunul termenului de conformitate.

- Concluzii

NS realizat de ANB si de Primariile de Sector este de 89,4% si nu 92,4% cat a raportat ANB.

In primii 6 ani ANB a realizat cumulativ 31,34 km, reprezentand 10% din obligatia sa in 60% din timpul disponibil pana la TLC, ceea ce arata ritmul scazut de pregatire a ANB, a atingerii acestui NS nu este adecvat asigurarii atingerii NS A4 si asigurarii calitatii serviciilor, asa cum prevede Contractul de Concesiune mentinandu-se zone intinse din Bucuresti, unde se mentin conditii de imbolnavire si epidemii prin consum de apa din puturi cu panza freatica infestata, fapt deosebit de ingrijorator.

Primariile de Sector au realizat, din fonduri bugetare 40,9 km de strazi pe care au extins rețele de apa (14,3%).

Aportul la realizarea rețelor de apa pe care l-a dat PMB si primariile de sector este binevenit pentru cetatenii din zona. ARBAC a constatat insa ca mare parte din lucrarile realizate din fonduri publice nu au respectat prevederile Contractului de Concesiune, precum si cerintele de eficienta, eficacitate si economicitate a investitiilor publice.

Astfel:

- nu s-au incheiat acorduri prealabile intre Municipalitate si Concesionar cu precizarea responsabilitatilor si consecintelor asupra echilibrului financiar al Contractului de Concesiune, in cazul investitiilor facute in aria de responsabilitate a concesionarului, constatandu-se nerespectarea prevederilor Contractului de Concesiune, chiar si dupa informarile repetate ale ARBAC facute (nerespectarea prevederilor clauzei 20 din CC si 5.2 (i) precum si art. 32 din Legea 219/98;
- nu s-au respectat prevederile regulamentelor locale si legislatiei de realizare a lucrarilor de investitii, multe dintre acestea nefiind supuse avizarii CTE ANB si CTE PMB, iar documentatiile (studiile de fezabilitate) nu au fost aprobate de CGMB, singura autoritate competenta sa aprobe investitiile in sistemul de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Bucuresti (posibila nerespectare a art. 38 lit. m din legea Administratiei Publice nr. 215/ 2001) si nesocotire a prevederilor HCGMB nr. 157/05 art. 16;
- ANB si Primariile de Sector nu au prezentat situatii clare din care sa rezulte asumarea responsabilitatilor sale in cadrul lucrarilor de pavare programate si coordonate de PMB;
- PMB a incalcat strategia serviciilor de apa si canal aprobata prin HCGMB nr. 273/98 cu implicatii negative pentru eficienta, eficacitate si economicitate a investitiilor in extinderea retelor de apa, constatandu-se o lipsa de transparenta cu privire la aceste lucrari publice din partea tuturor investitorilor.

- Recomandari

Avand in vedere conditiile de mai sus consideram necesare si oportune urmatoarele masuri:

- 1) Punerea in aplicare de urgenta a HCGMB nr. 256/ 2006 privind ExTA negativa pentru extinderile realizate de Municipalitate in aria de responsabilitate a Concesionarului ANB, prin aplicarea art. 3 din Hotararea 256/ 2006 astfel: "Primaria Municipiului Bucuresti, Primariile sectoarelor 1 – 6 si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. vor prezenta ARBAC, Comisiei de Experti si ANRSC toate informatiile de care dispun cu privire la investitiile realizate sau in curs de realizare in Sistemul de alimentare cu apa si canalizare, dupa sfarsitul anului 2005, in vederea pregatirii si transmiterii TAR de catre ARBAC, conform prevederii art. 2, precum si pentru intocmirea Raportului Comisiei de Experti si a avizului ANRSC. Pana in prezent ARBAC nu a primit aceste informatii.
- 2) Aprobarea periodica de Hotarari al CGMB privind conditiile generale care trebuie respectate de Municipalitate pentru realizarea de lucrari de extinderi retele in Aria Concesionata dupa anul 2005, similar cu HCGMB nr. 256/ 2006 privind aprobarea unei ExTA negative corespunzatoare investitiilor Municipalitatii in aria de responsabilitate a Concesionarului ANB.
- 3) Valorificarea prevederilor Contractului de Concesiune (a se vedea si instructiunile din scrisorile transmise Primariilor de Sector prin parcurgerea urmatoarelor masuri):

– **Solicitarea scrisa a acordului ANB** cu privire la scopul, durata si natura bunurilor si consecintele transferului lor in concesiune, inclusiv orice ExTA, tinand cont de echilibrul financiar al Contractului, conform clauzei 20.2 din CC si clauzei 5.2 (ii) din Partea a IV-a Tarife a Caietului de Sarcini al CC.

Solicitarea trebuie facuta de catre investitor, cu informarea si consultarea ARBAC sau de catre ARBAC, la solicitarea justificata a investitorului de realizare a investitiei in Sistemul concesionat din fonduri bugetare, in baza prezentarii cel putin a studiului de prefezabilitate.

Funcție de raspunsul ANB la solicitarea acordului, este necesar ca investitorul sa ia urmatoarele masuri:

- Cazul in care ANB comunica acordul

In cazul in care ANB comunica acordul sau pentru ca Municipalitatea sa realizeze investitii in baza clauzei 20.2, este necesara derularea procedurii de ajustare a tarifului la cererea Concedentului.

Dupa intocmirea raportului Comisiei de Experti si avizarea ajustarii tarifare de catre ANRSC, lucrarea de investitii urmeaza cursul avizarilor si aprobarilor legale, incepand cu avizarea in CTE – PMB a studiului de fezabilitate, aprobarea apoi a documentatiei tehnice de catre CGMB (in baza art. 16.6 (1) din HCGMB nr. 157/2005), dupa care investitia poate fi introdusa in buget, pentru realizarea sa conform procedurilor legale.

- Cazul in care ANB refuza sa-si dea acordul

Dupa expirarea termenului de raspuns din partea ANB sau dupa primirea raspunsului negativ la solicitarea acordului mentionat mai sus, PMB va solicita punctul de vedere al ARBAC cu privire la motivele invocate de ANB privind lipsa acordului sau. Daca ARBAC constata ca sunt intrunite conditiile contractuale ale unei cereri de ajustare negativa a tarifului pentru faptul ca Municipalitatea va finanta lucrarile, investitorul, in colaborare cu ARBAC, vor repeta procedura de la cazul 3b) de mai sus, de aceasta data **in baza clauzei 5.2 (i) din Partea a IV-a Tarife a Caietului de Sarcini al Contractului de Concesiune.**

- 4) Cresterea transparentei, economicitatii si eficientei realizarii investitiilor, tinand seama de prevederile C.C. aratate mai sus (clauza 20 din C.C., Caietul de Sarcini Partea a IV-a – Tariful), prin aplicarea corecta si sistematica a prevederilor C.C.

- 5) Imbunatatirea coordonarii lucrarilor de extinderi a retelor si modernizarea retelor stradale prin Programele de coordonare anuale incheiate la nivelul PMB.

Instructiunile ARBAC privind respectarea prevederilor Contractului de Concesiune si a HCGMB nr. 157/ 2005 se prezinta in anexa la prezentul Raport.